

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**

AYUNTAMIENTO 2018-2021

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-030/20 DE FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4-101-UR-04-05-07-030		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ARQ. ERNESTO DUVALLER RIOS HILDEBRANT Y EL ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VALIDADES

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA  
MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.  
TELÉFONO Y FAX: 9612122825  
DOMICILIO FISCAL: CALLE 2 ORIENTE NORTE No. 1358 COLONIA LA PIMENTA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.  
GVE180119R73  
No. DEL RFC: GVE180119R73  
No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020  
DE FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2020  
PLAZO: 60 DÍAS NATURALES  
FECHA INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2020  
FECHA TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,429,300.95

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$1,214,650.48

FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA**  
GUTIÉRREZ



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-030/20 DE FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4.-101-UR-04-05-07-030		

**AMPLIACIONES:**

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A

FECHA: N/A

N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	12 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2020	N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO: N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE OCTUBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020

**III. DOCUMENTOS ADICIONALES**

NÚMERO	MONTO	FECHA	ASEGURADORA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	FIANZAS
3471-09554-2	\$1,214,650.48	7 DE DICIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE				FIANZAS
3471-09555-9	\$242,930.10	7 DE OCTUBRE DE 2020	ASEGURADORA C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE				
3471-09872-9	\$242,930.10	10 DE DICIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE				

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-030/20 DE FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4-101-UR-04-05-07-030		

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRAL 2+1 CAL. 6 AEREO. 2304.25 M. SUMINISTRO LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 60 W. SERIE STREET LIGHT LARS. 6 PZAS. SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 80 W. SERIE STREET LIGHT LAR.V. MODELO LARVGR10M50G2N3SC.MX. INTEGRADA POR DOS MODULOS DE 40 LEDS CADA UNO (80 LEDS EN TOTAL). 304 PZAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES Y PZAS A COMPRESION EN POSTE HASTA UNA ALTURA DE 9.0 METROS. 241 PZAS. COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE FIERRO NUEVO QUE NO CUENTA CON LUMINARIA. 8 PZAS.

**METAS ALCANZADAS**

No.	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	RELACION DE ESTIMACIONES			
			IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
01-(UNO)	DEL: 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$1,861,867.56	\$297,898.81	\$2,159,766.37	\$1,079,883.19
02-FIN (DOS-FINQUITO)	11 DE NOVIEMBRE DE 2020 10 DE DICIEMBRE DE 2020	10 DE DICIEMBRE DE 2020	\$231,501.44	\$37,040.23	\$268,541.67	\$134,767.29
<b>TOTALES :</b>			<b>\$2,093,369.00</b>	<b>\$334,939.04</b>	<b>\$2,428,308.04</b>	<b>\$1,214,650.48</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 992.91 (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.)  
 CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN  
 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



**TUXTLA**  
 GUTIÉRREZ  
 Ayuntamiento 2018-2021

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-030/20 DE FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.24.-101-UR-04-05-07-030		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUYER RIOS HILDEBRANT  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA  
 SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"  
 GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.  
  
 C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

**Grupo Vez-Pak**  
 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
 RFC: GVE180129873