

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES**



**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
 Ayuntamiento 1 2018 - 2021

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SPDIPM/BANOBRAS-014/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-014		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA"; REPRESENTADA POR EL C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**  
 OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA  
 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCritos.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:  
 C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, PERSONA FÍSICA Y TELEFONO FAX:  
 DOMICILIO FISCAL:  
 CALLE LA PIEDAD No.521, COL. LA MISION, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,  
 No. DEL RFC: DADH6908278C7

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020  
 DE FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2020  
 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO:	12 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO (CON IVA):	\$302,006.00	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$151,003.00
FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/BANOBRAS-014/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-014		

AMPLIACIONES:  
MONTO:

No. DE CONVENIO:

INCREMENTO (CON IVA):

N/A

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A

FECHA:

N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL	SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSION
	12 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A
TERMINACION	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)

INICIO

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE OCTUBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)					
FIANZAS	ANTICIPO	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
		20A50012	\$151,003.00	7 DE OCTUBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	20A50017	\$30,200.60	7 DE OCTUBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	20A7111	\$30,200.60	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**



<b>FONDO:</b>	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020
<b>CON OFICIO DE APROBACION</b>	SP/DIPM/BANOBRAS-014/20	DE FECHA:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-014

<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>	<b>METAS ALCANZADAS</b>	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 8" DE DIAMETRO; 111.40 M. POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD; 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA; 3 PZA, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD; 20 PZA.
---------------------------------	-------------------------	--

No.	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES	RELACION DE ESTIMACIONES				
							DEL:	AL:			
(UNICA)	12 DE OCTUBRE DE 2020	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$260,350.00	\$41,656.00	\$302,006.00	\$151,003.00	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	10 DE NOVIEMBRE DE 2020			
							<b>TOTALES :</b>	\$260,350.00	\$41,656.00	\$302,006.00	\$151,003.00

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Página 3 de 4

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

<b>FONDO:</b>	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020
<b>CON OFICIO DE APROBACIÓN</b>	SP/DPM/BANOBRAS-014/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-06-07-014		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ MAMPULA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ARG. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES  
 SUPERVISOR DE OBRA

C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS  
 PERSONA FÍSICA

POR "EL CONTRATISTA"