

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020	CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-015/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-07-015
--------	--	-----------	---------------------------	--------------------------	---

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPUULA Y EL ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA PLAN DE AYALA SUR


CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TRABAJOS ANTES DESCritos.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**


CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, TELEFONO Y FAX: 9612552392  
 DOMICILIO FISCAL: CALLE CIRCUITO SUR LAS FLORES No. 275, COLONIA CAMPANARIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,  
 No. DEL RFC: CAH0904277N5  
 No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020  
 DE FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2020  
 PLAZO: 60 DIAS NATURALES  
 FECHA INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2020  
 FECHA TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$629,761.60

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$314,880.80  
 FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2020



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA  
 HERAGO S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CAH0904277N5  
 Tel: 961 2 124 672



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-016/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-07-015		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO		SEGÚN SUSPENSIÓN	
	INICIO	TERMINACIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)  
 INICIO: N/A  
 TERMINACION: N/A  
 PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:  
 MONTO (CON IVA):  
 FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:  
 12 DE OCTUBRE DE 2020


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020

**III. DOCUMENTOS ADICIONALES**

AFIANZADORA	FECHA	MONTO	NUMERO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS	FIANZAS
DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	7 DE OCTUBRE DE 2020	\$314,880.80	20A49938				
DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	7 DE OCTUBRE DE 2020	\$62,976.16	20A49944				
DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	10 DE DICIEMBRE DE 2020	\$62,976.16	20A71887				

**SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)**

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)



CONSTRUCCION Y ARRENDADORA

HERNANDEZ S.A. DE C.V.

R.F.C. CCH0904271N5

Tel: 961 124 672

Ciudad de las Flores No. 275 Fac. El Campanario Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**


FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/BANOBRAS-016/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-	09-05-07-015	

IV. TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
<p>CONCRETO F<sup>c</sup>=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4"; 119.07949 M2, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3"), DE DIAMETRO RD-26; 130.7 M, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-26; 174.65 M, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA; 3 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WALWORTH DE 6" (152 MM) DE DIAMETRO V/F CON BRIDA; 1 PZA, REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA; 8 PZAS, REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA; 7 PZAS, CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO; 3 PZAS.</p>	

No.	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES	RELACION DE ESTIMACIONES	
							DEL:	AL:
01-(JUNO)	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$380,691.13	\$60,910.58	\$441,601.71	\$220,800.86		
02-FIN (DOS-FINQUITO)	11 DE NOVIEMBRE DE 2020	10 DE DICIEMBRE DE 2020	\$162,206.80	\$25,953.09	\$188,159.89	\$94,079.94		
<b>TOTALES :</b>								
			\$542,897.93	\$86,863.67	\$629,761.60	\$314,880.80		

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA  
**TUXTLA GUTIERREZ**  
 S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CAH0904277NS  
 Tel: 961 224 672  
 Circuito Sur Las Flores No. 275 Fracc. El Campanero  
 C.P. 29057 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

C

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.: TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020	CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-015/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-07-015
--------	--	-------------------------------------	--------------------------	---

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPLA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA  
 SUPERVISOR DE OBRA

C. LAURA MARGARITA DOMÍNGUEZ DÍAZ  
 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

HERAGO, S.A. DE C.V.  
 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

HERAGO  
 GERENTE GENERAL  
 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

Constructora y Arrendadora

Herago, S.A. de C.V.

R.F.C. CAH0904277NS

Tel: 961 2 124 672

Ciudad Sur Las Flores No. 275 Fracc. El Campanario  
 C.P. 29057 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.