

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020	CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DPM/BANOBRAS-035/20 DE FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4-101-UR-04-05-07-035
--------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	--

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ARQ. ERNESTO DUVALLER RIOS HILDEBRANT Y EL ING. JORGE ANTONIO VAZQUEZ LOZADA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EBERTH GUTIÉRREZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EBERTH GUTIÉRREZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VALDADES

LOCALIDAD: COLONIA EL TARAY

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ  
 CHIAPAS

CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCritos.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:  
 GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN TELEFONO Y FAX: 9611179599  
 GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO FISCAL:  
 CALLE 17 ORIENTE SUR No. 1047, COL. EL SABINITO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.  
 No. DEL RFC: GEC141209GP1

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020  
 DE FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2020  
 PLAZO: 30 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2020  
 FECHA TERMINACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA):

\$272,402.65

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):

\$136,201.33

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-035/20 DE FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4-101-UR-04-05-07-035		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO:

N/A

INCREMENTO (CON IVA):

N/A

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A

FECHA:

N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL	SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSION
	INICIO	TERMINACION	
	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	N/A
	N/A	N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO

N/A

TOTAL:

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON

IVA):

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA:

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

AFIANZADORA	FECHA	MONTO	NUMERO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS	SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)
ASEGURADORA ASERTA C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE	22 DE OCTUBRE DE 2020	\$136,201.33	3471-09639-6				
ASEGURADORA ASERTA C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE	22 DE OCTUBRE DE 2020	\$27,240.27	3471-09641-5				
ASEGURADORA ASERTA C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$27,240.27	3471-09879-4				

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANORRAS)	ACTA No.: TUX-SOP-BANORRAS-033-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIFM/BANORRAS-035/20 DE FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.24-101-UR-04-05-07-035	

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

**METAS ALCANZADAS**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AEREO. 812.4188 M. DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE EN POSTE METALICO A UNA ALTURA DE 7 A 9.0 M. Y COLOCACION DE NUEVA LUMINARIA: 24 PZAS. SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 80 W. SERIE STREET LIGHT LARV, MODELO LARVGR10M50G2N3SC-MX; 34 PZAS.

No.	PERIODO DE EJECUCION	DEL:	AL:	FECHA DE ELABORACION	RELACION DE ESTIMACIONES		
					IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
(UNICA)	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020				
					\$234,829.87	\$37,572.78	\$272,402.65
							\$136,201.33
<b>TOTALES :</b>					<b>\$234,829.87</b>	<b>\$37,572.78</b>	<b>\$272,402.65</b>
							<b>\$136,201.33</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-035/20 DE FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4-101-UR-04	05-07-035	

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARG. ERNESTO DUVALLIER RIOS HILDEBRANT  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. JORGE ANTONIO VAZQUEZ LOZADA  
 SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"  
 GRUPO ESPECIALIZADO EN LA  
 CONSTRUCCION GUTIÉRREZ Y ÁVILA, S.A.  
 DE C.V.

C. EBERTH GUTIÉRREZ CRUZ  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

