

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-001-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-001		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. AUSENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA"; LA C. MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA, LA C. MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA CANDOX

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ TELEFONO Y FAX: 9661062833
 DOMICILIO FISCAL: AVENIDA DE GIVES MANZANA 2 LOTE 25, COLONIA LA JOYA II, TAPACHULA DE CORDOVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CAGM920809B3A

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-001-2020 DE FECHA: 17 DE ABRIL DE 2020 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 22 DE ABRIL DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$662,768.12

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$331,384.06 FECHA: 2 DE JULIO DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-001-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-001		

AMPLIACIONES:
MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	2 DE JULIO DE 2020	2 DE JULIO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2020	30 DE AGOSTO DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO
 (DIAS
 NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE
 COSTOS:

MONTO (CON
 IVA):

FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA:

2 DE JULIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 2 DE JULIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE AGOSTO DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	2122827-0000	\$331,384.06	17 DE JULIO DE 2020	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	2122831-0000	\$66,276.81	17 DE JULIO DE 2020	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	2088000-0000	\$66,276.81	31 DE AGOSTO DE 2020	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-001-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-001		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM; 299.05 M, REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD; 6 PZA, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD; 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS; 8 PZA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD; 19 PZA, REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS; 19 PZA.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	2 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	\$196,363.34	\$31,418.13	\$227,781.47	\$113,890.74
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	1 DE AGOSTO DE 2020	30 DE AGOSTO DE 2020	31 DE AGOSTO DE 2020	\$238,820.62	\$38,211.30	\$277,031.92	\$217,493.32
TOTALES :				\$435,183.96	\$69,629.43	\$504,813.39	\$331,384.06

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$157,954.73 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Gx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-001-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-001		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

POR "LA CONTRATISTA"

**C. MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ
PERSONA FÍSICA**

**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES**

**ARQ. AUSENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA**