

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-003-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-004/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-004		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ; REPRESENTADA POR EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,  
 CHIAPAS

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**




CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. OSVALDO BETANZOS CORZO TELEFONO Y 9612549630  
 DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO No. 21-B,, COL. SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 No. DEL RFC: BECO821231DK4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-003-2020 DE FECHA: 17 DE ABRIL DE 2020 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 22 DE ABRIL DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$760,609.62

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$380,304.81 FECHA: 11 DE JUNIO DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-003-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-004/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-004		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	11 DE JUNIO DE 2020	11 DE JUNIO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	15 DE JULIO DE 2020	9 DE AGOSTO DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE JUNIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE JULIO DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	8161-16889-4	\$380,304.81	17 DE ABRIL DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-16890-0	\$76,060.96	17 DE ABRIL DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-17564-7	\$76,060.96	15 DE JULIO DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

**SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)**

**CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-003-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-004/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-004		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM.; 299.05 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAM.; 317.00 M, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO; 49 PZA, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD; 4 PZA, POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA, SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DE DIAMETRO; 5 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	11 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	\$532,170.40	\$85,147.26	\$617,317.66	\$308,658.83
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	1 DE JULIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020	\$123,527.55	\$19,764.41	\$143,291.96	\$71,645.98
<b>TOTALES :</b>				<b>\$655,697.95</b>	<b>\$104,911.67</b>	<b>\$760,609.62</b>	<b>\$380,304.81</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-003-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-004/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-004		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

C. OSVALDO BETANZOS CORZO

PERSONA FÍSICA



OSVALDO BETANZOS CORZO  
R.F.C. BEC0821231DK4  
CALLE AMOLILLO No. 21-B  
COL. SAN JOSE TERAN C.P. 29057  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.  
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES  
SUPERVISOR DE OBRA