

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA"; EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA, EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO:
 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA SAN JOSÉ TERÁN MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. OSVALDO BETANZOS CORZO, PERSONA FÍSICA TELEFONO Y FAX: 9612549630
 DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO No. 21-B, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,
 No. DEL RFC: BEC0821231DK4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-004-2020 DE FECHA: 17 DE ABRIL DE 2020 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 22 DE ABRIL DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$361,785.45

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$180,892.73 FECHA: 11 DE JUNIO DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	11 DE JUNIO DE 2020	11 DE JUNIO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	15 DE JULIO DE 2020	9 DE AGOSTO DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE JUNIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE JULIO DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	8161-16892-6	\$180,892.73	17 DE ABRIL DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-16893-5	\$36,178.54	17 DE ABRIL DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-17565-0	\$36,178.55	15 DE JULIO DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

S

CX

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO; 333.70M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA; 1 PZA, TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC; 50 PZA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 3; 1 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	11 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	\$249,236.52	\$39,877.84	\$289,114.36	\$144,557.18
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	1 DE JULIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020	\$62,647.49	\$10,023.60	\$72,671.09	\$36,335.55
TOTALES :				\$311,884.01	\$49,901.44	\$361,785.45	\$180,892.73

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

POR "LA CONTRATISTA"



OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BECOR 1231 DK4
CALLAMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSE TENAN, C.P. 29057
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-Mail: osvaldo4212@outlook.com

C. OSVALDO BETANZOS CORZO

PERSONA FÍSICA

**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES**

**ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA**