

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



DIGITALIZADO

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA"; EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA, EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**  
 OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA SAN JOSÉ TERÁN MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020, EL CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. OSVALDO BETANZOS CORZO, PERSONA FÍSICA TELEFONO Y FAX: 9612549630  
 DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO No. 21-B, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: BECO821231DK4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-004-2020 DE FECHA: 17 DE ABRIL DE 2020 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 22 DE ABRIL DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$381,785.45

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$180,892.73 FECHA: 11 DE JUNIO DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

**AMPLIACIONES:**  
**MONTO:**

No. DE CONVENIO: N/A  
 INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A  
 PLAZO: \_\_\_\_\_

FECHAS	REAL			
	INICIO	REAL	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	11 DE JUNIO DE 2020	11 DE JUNIO DE 2020	11 DE JUNIO DE 2020	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE JULIO DE 2020	9 DE AGOSTO DE 2020	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE JUNIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE JULIO DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

	NÚMERO		MONTO		FECHA		AFIANZADORA
	ANTICIPO						
FIANZAS	ANTICIPO	8161-16892-6	\$180,892.73		17 DE ABRIL DE 2020		ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-16893-5	\$36,178.54		17 DE ABRIL DE 2020		ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-17565-0	\$36,178.55		15 DE JULIO DE 2020		ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO; 333.70M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA; 1 PZA, TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC; 50 PZA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 3; 1 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	11 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	\$249,236.52	\$39,877.84	\$289,114.36	\$144,557.18
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	1 DE JULIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020	\$62,847.49	\$10,023.80	\$72,871.09	\$36,335.56
<b>TOTALES :</b>				<b>\$311,884.01</b>	<b>\$49,901.44</b>	<b>\$361,785.45</b>	<b>\$180,892.73</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-004-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

C. OSVALDO BBTANOS CÓRZO  
CGL SAN JOSE TEBAN C.P. 2983  
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.  
PERSONA FÍSICA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES  
SUPERVISOR DE OBRA