

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-009/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-009		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**  
 OBRA Y/O PROYECTO:  
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA DIANA LAURA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9616542996  
 DOMICILIO FISCAL: AV. ROSA DEL ORIENTE No. 178, FRACC. EL BOSQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: STI130831E55

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-011-2020 DE FECHA: 6 DE MAYO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE MAYO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 26 DE JULIO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,739,203.04

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,369,601.52 FECHA: 10 DE JUNIO DE 2020



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-009/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-009		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	10 DE JUNIO DE 2020	10 DE JUNIO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	23 DE AGOSTO DE 2020	23 DE AGOSTO DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON

IVA):

FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE JUNIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE AGOSTO DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
		2432559	\$1,369,601.52	6 DE MAYO DE 2020	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2432571	\$273,920.30	6 DE MAYO DE 2020	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2479682	\$273,920.30	24 DE AGOSTO DE 2020	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)**

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-009/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-009		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR; 666.28 M2, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40; 244.65653 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR; 694.46266 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA;	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	10 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	\$272,410.28	\$43,585.64	\$315,995.92	\$157,997.96
02 (DOS)	1 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	\$1,891,073.45	\$302,571.75	\$2,193,645.20	\$1,096,822.60
03-FIN (TRES-FINIQUITO)	1 DE AGOSTO DE 2020	23 DE AGOSTO DE 2020	24 DE AGOSTO DE 2020	\$197,898.20	\$31,663.71	\$229,561.92	\$114,780.96
<b>TOTALES :</b>				<b>\$2,361,381.93</b>	<b>\$377,821.11</b>	<b>\$2,739,203.04</b>	<b>\$1,369,601.52</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

  
 SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL  
 DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  
 TELEFONO: (981) 81 84 154  
 CALLE ROSA DEL ORIENTE No 178  
 FRACC. EL BOSQUE,  
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29049

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-009/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-009		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIÉRREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES

  
ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE,  
S.A. DE C.V.

C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

  
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL  
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  
TELÉFONO: ( 981 ) 81 84 154  
CALLE ROSA DEL ORIENTE No 178  
FRACC. EL BOSQUE,  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29049