

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 8 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ ANTONIO TOVAR AGUILAR, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ ANTONIO TOVAR AGUILAR, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA 27 DE FEBRERO MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 8 DE AGOSTO DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 8 DE AGOSTO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9616001883
DOMICILIO FISCAL: 5A. AVENIDA NORTE PONIENTE No. 1960 INTERIOR 7, PRIVADA ANGÉLICA, COL. COVADONGA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,


No. DEL RFC: TAR040506Q77

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-012-2020 DE FECHA: 8 DE MAYO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE MAYO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 26 DE JULIO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,356,158.44

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$678,079.22 FECHA: 10 DE JUNIO DE 2020


 Página 1 de 4
 gegulga

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	10 DE JUNIO DE 2020	10 DE JUNIO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	8 DE AGOSTO DE 2020	23 DE AGOSTO DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE JUNIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 8 DE AGOSTO DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	20A19464	\$678,079.22	6 DE MAYO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	20A19470	\$135,615.84	6 DE MAYO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	20A52579	\$135,615.84	8 DE AGOSTO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

Página 2 de 4
gegúiga

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR; 543.32 M2, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN 15 X 20 X 40 CMS CON CEMENTO NORMAL; 466.81 M, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.; 344.93 ML, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN CIMENTACIÓN; 30.05 M3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CM DE TAMAÑO MÁXIMO; 679.79 M2.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		RELACIÓN DE ESTIMACIONES				
	DEL:	AL:	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
01-(UNO)	10 DE JUNIO DE 2020	9 DE JULIO DE 2020	9 DE JULIO DE 2020	\$828,775.28	\$132,804.04	\$961,379.32	\$480,689.66
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	10 DE JULIO DE 2020	8 DE AGOSTO DE 2020	8 DE AGOSTO DE 2020	\$340,326.82	\$54,452.30	\$394,779.12	\$197,389.56
TOTALES :				\$1,169,102.10	\$187,056.34	\$1,356,158.44	\$678,079.22

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.


C. JOSÉ ANTONIO TOVAR AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES


ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA



TIPARQUITECTOS
avalúos, diseño & construcción

TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
TAR040806Q77
AVENIDA CENTRAL ORIENTE NO. 214,
PRIMER PISO. COL. CENTRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P 29000
www.tiparquitectos.com
info@tiparquitectos.com