

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**DIGITALIZADO**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-013-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/20 DE FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-015 |           |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**  
 OBRA Y/O PROYECTO:  
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA JARDINES DEL NORTE MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: INNOVATEC CONSTRUCTORA Y TELEFONO Y  
 COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAX: 9611724763  
 DOMICILIO FISCAL: CALLE 2a. ORIENTE SUR No. 888, COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: ICC131214S10

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-013-2020 DE FECHA: 6 DE MAYO DE 2020 PLAZO: 90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE MAYO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,923,236.67  
 MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,461,618.34 FECHA: 22 DE MAYO DE 2020



R.F.C.: ICC131214S10  
 No. ORIENTE SUR 873 COPOYA  
 TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA**  
**GUTIÉRREZ**  
 Ayuntamiento | 2018-2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-013-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/20 DE FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-015 |           |                       |

**AMPLIACIONES:**  
 MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

| FECHAS | REAL        |                      | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|--------|-------------|----------------------|----------------|------------------|
|        | INICIO      | 13 DE MAYO DE 2020   | N/A            | N/A              |
|        | TERMINACIÓN | 10 DE AGOSTO DE 2020 | N/A            | N/A              |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE MAYO DE 2020


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE MAYO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE AGOSTO DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

|         |                | NÚMERO       | MONTO          | FECHA                | AFIANZADORA   |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------------|---|
| FIANZAS | ANTICIPO       | 2169625-0000 | \$1,461,618.23 | 6 DE MAYO DE 2020    | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.                             |
|         | CUMPLIMIENTO   | 2169629-0000 | \$292,323.67   | 6 DE MAYO DE 2020    | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.                             |
|         | VICIOS OCULTOS | 3455-01138-0 | \$292,323.67   | 10 DE AGOSTO DE 2020 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

**SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)**

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)



R.F.C.: ICC131214S10  
 Tla. ORIENTE SUR 873 COPOYA  
 TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-013-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/20 DE FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-015 |           |                       |

| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS  | METAS ALCANZADAS |
|---|------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR; 717.86 M2, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS CON CEMENTO NORMAL; 883.34 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR; 724.46 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CM; 1,876.3434 M2. |                  |

| RELACIÓN DE ESTIMACIONES |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| No.                      | PERIODO DE EJECUCION |                      | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE SIN IVA       | I.V.A.              | IMPORTE CON IVA       | AMORTIZACIONES        |
|                          | DEL:                 | AL:                  |                      |                       |                     |                       |                       |
| 01-(UNO)                 | 13 DE JUNIO DE 2020  | 12 DE JUNIO DE 2020  | 12 DE JUNIO DE 2020  | \$1,102,926.29        | \$176,468.21        | \$1,279,394.50        | \$639,897.25          |
| 02 (DOS)                 | 13 DE JUNIO DE 2020  | 12 DE JULIO DE 2020  | 12 DE JULIO DE 2020  | \$1,096,131.62        | \$175,381.06        | \$1,271,512.68        | \$635,756.34          |
| 03-FIN (TRES-FINIQUITO)  | 13 DE JULIO DE 2020  | 10 DE AGOSTO DE 2020 | 10 DE AGOSTO DE 2020 | \$320,973.70          | \$51,355.79         | \$372,329.49          | \$186,164.75          |
|                          |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
|                          |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
|                          |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
|                          |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
|                          |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
|                          |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |
| <b>TOTALES :</b>         |                      |                      |                      | <b>\$2,520,031.61</b> | <b>\$403,205.06</b> | <b>\$2,923,236.67</b> | <b>\$1,461,618.34</b> |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



R.F.C.: ICC131214S10  
 1a. ORIENTE SUR 873 COPOYA  
 TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-013-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/20 DE FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-015 |           |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

INNOVATEC CONSTRUCTORA Y  
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES

**INNOVATEC**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA  
S.A. DE C.V.

R.F.C.: ICC131214S10  
1a. ORIENTE SUR 873 COPOYA  
TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA  
SUPERVISOR DE OBRA