

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-014-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-006		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA"; REPRESENTADA POR EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,
 CHIAPAS

CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. OSVALDO BETANZOS CORZO, PERSONA FÍSICA TELEFONO Y FAX: 9612549630
 DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO No. 21-B, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: BECO821231DK4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-014-2020 DE FECHA: 12 DE MAYO DE 2020 PLAZO: 90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 20 DE MAYO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$3,691,932.61

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,845,966.31 FECHA: 18 DE JUNIO DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-014-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-006		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO:

N/A

INCREMENTO (CON IVA):

N/A

MONTO TOTAL (CON IVA)

N/A

FECHA:

N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL			
	INICIO	REAL	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	N/A
	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:

18 DE JUNIO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JUNIO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
		8161-17041-1	\$1,845,966.31	12 DE MAYO DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-17042-0	\$369,193.26	12 DE MAYO DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-18310-5	\$369,193.26	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-014-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-006		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES; 585.18 M2, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X401 CMS; 638.16 M, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS; 605.96 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; 1288.43 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; 3 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS; 2260.46 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR; 318.49 M2.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	18 DE JUNIO DE 2020	17 DE JULIO DE 2020	17 DE JULIO DE 2020	\$1,764,203.36	\$282,272.54	\$2,046,475.90	\$1,023,237.95
02 (DOS)	18 DE JULIO DE 2020	16 DE AGOSTO DE 2020	16 DE AGOSTO DE 2020	\$1,242,016.17	\$198,722.59	\$1,440,738.76	\$720,369.38
03-FIN (TRES-FINIQUITO)	17 DE AGOSTO DE 2020	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$176,480.99	\$28,236.96	\$204,717.95	\$102,358.98
TOTALES :				\$3,182,700.52	\$509,232.09	\$3,691,932.61	\$1,845,966.31

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-014-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/20 DE FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-006		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"

C. OSVALDO BETANZOS CORZO

PERSONA FÍSICA

~~ING. FRANCISCO ERIC FERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES~~

~~ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA~~