



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)</b>	CONTRATO No.	<b>TUX-SOP-FISM-015-2020</b>
		CONVENIO No.	<b>TUX-SOP-FISM-015-2020-01</b>
CON OFICIOS DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/20, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, SP/DIPM/FISM-106/20, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.- 101-AS-11-05-03-014		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ, E ING. FELIX RAMOS VICTORIO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSE RODRIGUEZ CUBA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSE RODRIGUEZ CUBA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA (DATOS SEGUN CONTRATO)**

OBRA Y/O PROYECTO:

**REHABILITACION DE DREN PLUVIAL**

LOCALIDAD: EN LA CALLE 2a NORTE ESQUINA AVENIDA 3a ORIENTE, COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.


MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 25 DE AGOSTO 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 27 DE AGOSTO 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** TELEFONO Y FAX: (961) 212 7046 - 961 667 8349  
DOMICILIO FISCAL: **ANDADOR DE LA TROJE MANZANA 76, EDIFICIO 648, DEPARTAMENTO D, COL. CHAPULTEPEC 2, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.**  
No. DE REGISTRO DEL RFC: **CCR100409S13**

No. TUX-SOP-FISM-015-2020	DE FECHA:	<b>06 DE JUNIO DEL 2020</b>	PLAZO:	<b>60 DIAS NATURALES</b>
	FECHA INICIO	<b>15 DE JUNIO DEL 2020</b>	FECHA TERMINACION	<b>13 DE AGOSTO DEL 2020</b>
	MONTO (CON IVA)	<b>\$ 644,740.85</b>		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	<b>DEL (CON \$272,370.43</b>	FECHA	<b>26/06/2020</b>





**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)</b>	CONTRATO No.	<b>TUX-SOP-FISM-015-2020</b>
		CONVENIO No.	<b>TUX-SOP-FISM-015-2020-01</b>
CON OFICIOS DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/20, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, SP/DIPM/FISM-106/20, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.- 101-AS-11-05-03-014		

AMPLIACIONES:

MONTO: \$54,625.35

No. DE CONVENIO

**No. TUX-SOP-FISM-015-2020-01**

INCREMENTO (CON IVA)

**\$54,625.35**

MONTO TOTAL (CON IVA)

**\$599,366.20**

FECHA:

**23-dic-20**

PLAZO:

60 DIAS NAT.

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	<b>26 DE JUNIO DEL 2020</b>	N/A
TERMINACIÓN	<b>24 DE AGOSTO DEL 2020</b>	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

60 DIAS NAT.

INICIO

26-jun-20

TERMINACION

24-ago-20

PLAZO TOTAL

60 DIAS NAT.

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

\$54,625.35

FECHA

23/12/2020

AVISO DE INICIO DE OBRA:

**26 DE JUNIO DEL 2020**

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE AGOSTO DEL 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	20A24107	\$272,370.43	05-jun-20	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA S.A
CUMPLIMIENTO	20A24111	\$54,474.08	05-jun-20	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA S.A
VICIOS OCULTOS	20A52815	\$59,936.62	25-ago-20	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA S.A
CUMPLIMIENTO CONVENIO No. TUX-SOP-FISM-015-2020-01	20A24111	\$59,936.62	03-mar-21	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)







**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)</b>	CONTRATO No.	<b>TUX-SOP-FISM-015-2020</b>
		CONVENIO No.	<b>TUX-SOP-FISM-015-2020-01</b>
CON OFICIOS DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/20, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, SP/DIPM/FISM-106/20, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.- 101-AS-11-05-03-014		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9.23 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO, ALTA DENSIDAD CORRUGADO EXTERIOR ANULAR E INTERIOR LISO CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 48" DE DIÁMETRO (1200 MM); 3.7 M DE FORJADO DE MEDIA CAÑA EN MUROS Y PISOS PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 1.20 METROS, ANCHO PROMEDIO DE 3.59 MTS. Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.20 MTS; 3.20 M DE FORJADO DE MEDIA CAÑA EN MUROS Y PISOS PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO DE 1.20 MTS, ANCHO PROMEDIO DE 3.59 MTS Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.40 MTS; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, RUPTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, RELLENO, ACARREO, IMPERMEABILIZANTE, CIMBRA, BROCALES, PELDAÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	28 de junio de 2020	30 de junio de 2020	03-jul-20	\$ 74,561.93	\$ 11,929.91	\$ 86,491.84	\$ 43,245.92
02 (DOS)	1 de julio de 2020	31 de julio de 2020	03-ago-20	\$ 325,663.73	\$ 52,106.20	\$ 377,769.93	\$ 188,884.97
03 (TRES)	1 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020	27-ago-20	\$ 69,378.52	\$ 11,100.56	\$ 80,479.08	\$ 40,239.54
04 - EF (CUATRO EXTRAORDINARIO FINIQUITO)	1 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020	25-ago-20	\$ 47,090.82	\$ 7,534.53	\$ 54,625.35	\$ 0.00
<b>TOTALES :</b>				<b>\$ 516,695.00</b>	<b>\$ 82,671.20</b>	<b>\$ 599,366.20</b>	<b>\$ 272,370.43</b>

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
<b>TOTALES :</b>				<b>\$</b>			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA  
ROCA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CCR-100409-S13  
AND. LA TROJE MZ. 76 EDIF. 658 DEPTO. D  
CHAPULTEPEC II TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.  
C.P. 29027 TEL. OFIC. 21 2 70 48



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	CONTRATO No.	TUX-SOP-FISM-015-2020
		CONVENIO No.	TUX-SOP-FISM-015-2020-01
CON OFICIOS DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/20, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, SP/DIPM/FISM-106/20, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.- 101-AS-11-05-03-014		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

  
ING. FELIX RAMOS VICTORIO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA S.A. DE C.V.

  
C. JOSE RODRIGUEZ CUBA  
ADMINISTRADOR UNICO

