

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**

Aguntamiento | 2019-2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SPD/PM/FISM-027/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS. _____

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.
12A. PONIENTE NORTE, 1650. COL. EL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, FAX: 9611213308

No. DEL RFC: CEC130901345

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-021-2020 DE FECHA: 24 DE JULIO DE 2020 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO:	3 DE AGOSTO DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	1 DE OCTUBRE DE 2020
---------------	---------------------	--------------------	----------------------

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$547,558.89

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$273,779.45 FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2020



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/FISM-027/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO		SEGUN SUSPENSION	
	INICIO	TERMINACION	14 DE AGOSTO DE 2020	14 DE AGOSTO DE 2020	12 DE OCTUBRE DE 2020	12 DE OCTUBRE DE 2020

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE OCTUBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	CUMPLIMIENTO	1325-15270-2	\$54,755.99	24 DE JULIO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	014943-00000	\$54,755.89	12 DE OCTUBRE DE 2020	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TUXTLA
GUTIÉRREZ

Ayuntamiento | 2019-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DPM/FISM-027/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26: 321.69 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUTERIZADA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo.: 5 PZA. TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLETILENO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC: 19 TOMAS. TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLETILENO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC: 15 TOMAS, TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLETILENO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC COLOR AZUL: 3 TOMAS, TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS A BASE DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. DE 28 CMS DE ESPESOR: 1 CAJA.

No.	PERIODO DE EJECUCION		RELACION DE ESTIMACIONES				
	DEL:	AL:	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
01-(JUNO)	14 DE AGOSTO DE 2020	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$255,008.86	\$40,801.42	\$295,810.28	\$147,905.14
02-FIN(DOS-FINQUITO)	13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE OCTUBRE DE 2020	\$184,893.00	\$29,582.88	\$214,475.88	\$125,874.31
			TOTALES :	\$439,901.86	\$70,384.30	\$510,286.16	\$273,779.45

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$37,272.73 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

GX

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

TUXTLA
GUTIÉRREZ
Ayuntamiento 1 2018 - 2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/FISM-027/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S.
DE R.L. DE C.V.

C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA

GERENTE GENERAL
R.M.A.L. ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. ESTRELLAS
SE CALLE FOMENTO MONTE No. 1650 COL. EL PUEBLO
C.P. 23000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
TEL. (961) 12 13 200
correo: administracion@estrelladeciapas.com

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA