

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VALIDADES
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-026-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-047720 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-047		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA", EL C. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZÚNIGA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA, EL C. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZÚNIGA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO:
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA
 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS. _____

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZÚNIGA, TELEFONO Y FAX: 9191108131
 DOMICILIO FISCAL: CALLE IGNACIO ALLENDE No. 40-B, COL. BIENESTAR SOCIAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DEL RFC: ROZE730708FA4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-026-2020 DE FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 75 DIAS NATURALES

FECHA INICIO:	13 DE AGOSTO DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO (CON IVA):	\$460,312.77		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$225,156.39	FECHA:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Handwritten signatures and initials: A large 'C' with an 'X' inside, a signature, and another signature.



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-028-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/FISM-047/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-047		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO		SEGUN SUSPENSION	
	INICIO	TERMINACION	INICIO	TERMINACION	INICIO	TERMINACION
	13 DE AGOSTO DE 2020	26 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 26 DE OCTUBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	ANTICIPO	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	CUMPLIMIENTO	2460283	\$45,031.28	6 DE AGOSTO DE 2020	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2506931	\$45,031.28	26 DE OCTUBRE DE 2020	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-028-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/FISM-04/720 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-047		

IV - TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" 181.00 M, REHABILITACION DE POZO DE VISITA DE HASTA 250 M DE ALTURA

No.	PERIODO DE EJECUCION		RELACION DE ESTIMACIONES		AMORTIZACIONES		
	DEL:	AL:	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA			
01-(UNO)	13 DE AGOSTO DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$250,205.65	\$40,032.90	\$290,238.55	\$145,119.28
02 (DOS)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	\$117,389.32	\$19,783.73	\$136,182.05	\$68,061.03
03-FIN (TRES-FINICUITO)	12 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE OCTUBRE DE 2020	\$20,596.70	\$3,295.47	\$23,892.17	\$11,946.08
TOTALES :				\$388,200.67	\$62,112.10	\$450,312.77	\$225,156.39

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Handwritten signatures and initials]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TUXTLA
GUTIÉRREZ

AS-101-AS-11-05-03-047

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-028-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/FISM-047/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-047		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"
C. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZÚNIGA
PERSONA FÍSICA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA