



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-030-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/20 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ARQ. JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ MORALES ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIA DE AMERICA S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR LA C. LAURELLA ALEJANDRA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIA DE AMERICA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LAURELLA ALEJANDRA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO".

LOCALIDAD: COLONIA LOMA BONITA, EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIA DE AMERICA S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:
DOMICILIO FISCAL:	EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	No. TUX-SOP-FISM-030-2020	DE FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2020
		PLAZO:	75 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020
		FECHA TERMINACION	26 DE OCTUBRE DE 2020
	MONTO (CON IVA)	1,062,606.96 I.V.A. INCLUIDO	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$531,303.48	FECHA 6 DE AGOSTO DE 2020



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-030-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/20 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

NO APLICA.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA.

MONTO TOTAL (CON IVA)

NO APLICA.

FECHA:

NO APLICA.

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO

N/A TERMINACION

N/A PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS.

MONTO (CON IVA)

NO APLICA

FECHA

NO APLICA.

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE AGOSTO DE 2020.

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE OCTUBRE DE 2020.

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-03127-7	\$531,303.48	06 DE AGOSTO DE 2020.	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	4190-03128-4	\$106,260.70	06 DE AGOSTO DE 2020.	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS				

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

NO APLICA.

NO APLICA.



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)</b>	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-030-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	<b>SP/DIPM/FISM-053/20 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053</b>		

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

SUMINISTRO E INSTALACION DE 347.63 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO), DE 200 MM (8"), DE DIAMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 408 M DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 68 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM DE ESPESOR; INCLUYE TRAZO, NIVELACION, CORTE, RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE POZO DE VISITA, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA Y REHABILITACION DE POZO EXISTENTE, SUMINISTRO DE BROCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	13 DE AGOSTO DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 758,809.35	\$ 121,409.50	\$ 880,218.85	\$ 455,307.99
02-F (DOS-FINIQUITO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	12 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 93,528.16	\$ 14,964.51	\$ 108,492.67	\$ 93,067.37
<b>TOTALES :</b>				<b>\$ 852,337.51</b>	<b>\$ 136,374.01</b>	<b>\$ 988,711.52</b>	<b>\$ 548,375.36</b>

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
<b>TOTALES :</b>				<b>\$</b>			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$73,895.44 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-030-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/20 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
 ING. RAUL GONZÁLEZ ESCAMILLA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
 ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
 ARQ. JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ MORALES.  
 SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIA DE AMERICA S.A. DE C.V.

  
 C. LAURELLA ALEJANDRA MARTÍNEZ MORALES  
 ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS  
 DE AMERICA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CMM100312JZ9

CONSTRUTODO

CRT TUXTLA CHICOASEN 769-A COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.  
 ® CONSTRUCTORA@CONSTRUTODO.COM.MX