

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-031-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. AUSENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV.; REPRESENTADA POR EL C. EBER CASTELLANOS RAMOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV., REPRESENTADA POR EL C. EBER CASTELLANOS RAMOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ,  
CHIAPAS

CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.——

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV. TELEFONO Y FAX: 9611402221  
DOMICILIO FISCAL: CAMINO A CUCHILLA SANTA ROSA No. 101, COLONIA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, .

No. DEL RFC: YPY090324R19

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-031-2020 DE FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,232,966.95

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$616,483.48 FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento : 2018 - 2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-031-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051		

**AMPLIACIONES:**  
MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020	N/A	N/A
TERMINACION	11 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: \_\_\_\_\_  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS: \_\_\_\_\_

MONTO (CON IVA): \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE OCTUBRE DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		2081753	\$616,483.48	8 DE AGOSTO DE 2020	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2081754	\$123,296.70	8 DE AGOSTO DE 2020	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2098836	\$123,296.69	11 DE OCTUBRE DE 2020	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

**SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)** \_\_\_\_\_  
CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento 2016-2021

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**


<b>FONDO:</b>	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	<b>ACTA No.:</b>	TUX-SOP-FISM-031-2020
<b>CON OFICIO DE APROBACIÓN</b>	SP/DIPM/FISM-051/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051		


<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>	<b>METAS ALCANZADAS</b>
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM.; 413.95 M, REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD; 12 PZAS, POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD; 2 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA; 14 PZA, REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS; 46 PZAS, REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD; 46 PZAS.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		RELACION DE ESTIMACIONES				
	FECHA DE ELABORACION		IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES	
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	13 DE AGOSTO DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$450,942.09	\$72,150.73	\$523,092.82	\$261,546.41
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	14 DE OCTUBRE DE 2020	\$313,272.14	\$50,123.54	\$363,395.68	\$354,937.07
<b>TOTALES :</b>				\$764,214.23	\$122,274.27	\$886,488.50	\$616,483.48

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$346,478.45 (TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA**  
**GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-031-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIÉRREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

  
ARQ. AUSENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"  
YAXCHILAN PROYECTOS Y  
CONSTRUCCIONES SA DE CV.

  
C. EBER CASTELLANOS RAMOS  
ADMINISTRADOR ÚNICO

