

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-034-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-058/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-058		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA "CONTRATISTA" CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA FRANCISCO I. MADERO

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y TELEFONO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAX: 9614426775  
DOMICILIO FISCAL: CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA No 723, 5 LT.9, COL. 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DEL RFC: CAC141027CX0

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-034-2020 DE FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$556,383.47

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$278,191.74 FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-034-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-058/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-058		

**AMPLIACIONES:  
MONTO:**

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSION
	INICIO	TERMINACION		
	13 DE AGOSTO DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A
			N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

N/A

INCREMENTO  
(DIAS  
NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO  
TOTAL:

N/A

AJUSTE DE  
COSTOS:

MONTO (CON  
IVA):

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE OCTUBRE DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NUMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO			
	003200000606632054515285	0032000006068320105515287	\$278,191.74	6 DE AGOSTO DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.
		0032100001760000000355613	\$ 55,638.35	6 DE AGOSTO DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.
			\$ 55,638.35	11 DE OCTUBRE DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-034-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-058/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-058		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; 153.82 M, REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD; 4 PZAS, POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD; 2 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM. DE 165 KG; 6 PZAS, REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6"; 25 PZAS, REGISTRO DE 0.6 x0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD; 25 PZAS, EXCEDENTE DE ALTURA PARA REGISTROS DE 0.60x0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES A CADA 10 CMS; 26 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X3"X1/4"; 10 M.	

RELACION DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	13 DE AGOSTO DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$330,675.31	\$52,908.05	\$383,583.36	\$191,791.68
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	\$148,965.61	\$23,834.50	\$172,800.11	\$86,400.06
<b>TOTALES :</b>				<b>\$479,640.92</b>	<b>\$76,742.55</b>	<b>\$556,383.47</b>	<b>\$278,191.74</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-034-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-058/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-058		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIERREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES**

**ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN  
SUPERVISOR DE OBRA**

**POR "LA CONTRATISTA"  
CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y  
SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ  
ADMINISTRADOR UNICO**

