

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-035-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM/059/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 9 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA "CONTRATISTA" CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y TELEFONO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAX: 9614426775
DOMICILIO FISCAL: CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA No 723, 5 LT.9, COL. 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DEL RFC: CAC141027CX0

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-035-2020 DE FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$535,190.17

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$267,595.09 FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-035-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM/059/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSION
	INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A
TERMINACION	8 DE NOVIEMBRE DE 2020	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO
(DIAS
NATURALES)

 N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE
COSTOS:

MONTO (CON
IVA):

AVISO DE INICIO DE OBRA:

 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	003200000607032054515289	\$267,595.09	6 DE AGOSTO DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	0032000006071320106515290	\$53,519.02	6 DE AGOSTO DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	0032100001758000000356828	\$50,950.55	9 DE NOVIEMBRE DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

 CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-035-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM/059/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26; 175.46 M, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO C-10; 106.12 M, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 12, DE 1.96 X 1.66 MTS; 1 PZA, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 113, DE 2.30 X 1.60 MTS. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.); 3 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO; 5 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WALWORTH DE 6" (152 MM) DE DIAMETRO; 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA; 2 PZAS, REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2"; 25 PZAS, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE MEDIDAS ESPECIALES DE 1.50 M; 1 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8 DE OCTUBRE DE 2020	8 DE OCTUBRE DE 2020	\$384,681.75	\$61,549.08	\$446,230.83	\$223,115.42
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	9 DE OCTUBRE DE 2020	8 DE NOVIEMBRE DE 2020	8 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$54,547.15	\$8,727.54	\$63,274.69	\$44,479.67
TOTALES :				\$439,228.90	\$70,276.62	\$509,505.52	\$267,595.09

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$25,684.65 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-035-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM/059/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"
CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.



C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA