

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-038-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-034		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO DANIEL RINCÓN SERRANO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO DANIEL RINCÓN SERRANO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DEL ORIENTE

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,  
 CHIAPAS

CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611737775  
 DOMICILIO FISCAL: AV. RÍO PAXILHA No. 246, FRACC. PARAISO II, TUXTLA GUTIÉRREZ,

No. DEL RFC: RGC140520HD5

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-038-2020 DE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 18 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$385,079.97

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$192,539.99 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-038-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-034		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	20 DE AGOSTO DE 2020	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES): N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 20 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE OCTUBRE DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	20A38786	\$192,539.99	11 DE AGOSTO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	20A38790	\$38,508.00	11 DE AGOSTO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	20A63879	\$38,508.00	10 DE OCTUBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)**

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-038-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-034		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM; 112.13 M, POZO DE VISITA DE 1.325 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA, POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD; 2 PZA, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD; 3 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA; 8 PZA, REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS; 11 PZA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE PROFUNDIDAD; 11 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	20 DE AGOSTO DE 2020	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$250,843.88	\$40,135.02	\$290,978.90	\$145,489.45
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10 DE OCTUBRE DE 2020	13 DE OCTUBRE DE 2020	\$79,565.84	\$12,730.53	\$92,296.37	\$47,050.54
<b>TOTALES :</b>				<b>\$330,409.72</b>	<b>\$52,865.55</b>	<b>\$383,275.27</b>	<b>\$192,539.99</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$1,804.70 (UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2010-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-038-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/20 DE FECHA: 7 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-034		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"

RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

C. FERNANDO DANIEL RINCON SERRANO  
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE  
SUPERVISOR DE OBRA

