

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-040-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-042/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-042		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 1 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRÍA SÁNCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRÍA SÁNCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA LAS CARMELITAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TELEFONO Y FAX: 9611202751  
 DOMICILIO FISCAL: TUXTLA, S.A. DE C.V. CALLE LOS MANGOS No. 15, COL. LOMA BONITA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: EPY080711DC0

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-040-2020 DE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 2 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,230,163.34

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$615,081.67 FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2020



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-040-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-042/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-042		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	20 DE AGOSTO DE 2020	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

FECHA: N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

20 DE AGOSTO DE 2020


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	1325-15396-5	\$615,081.67	11 DE AGOSTO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	1325-15397-6	\$123,016.33	11 DE AGOSTO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	1325-15746-8	\$123,016.33	1 DE OCTUBRE DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

  
**ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. EPY 280711 000 CLAVE-SOP  
 FRACCIONAMIENTO EL VERDEL C.P. 29041  
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MEXICO TEL.: 60-4-04-80

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2019 - 2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-040-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-042/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-042		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y LOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CM. DE TAMAÑO MÁXIMO; 716.11 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR; 255.48 M2, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X20 X 40 CMS; 247.20 M, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS; 247.20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR; 242.16 M2,	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	20 DE AGOSTO DE 2020	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$928,340.16	\$148,534.43	\$1,076,874.59	\$538,437.30
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$110,211.63	\$17,633.86	\$127,845.49	\$76,644.37

<b>TOTALES :</b>				<b>\$1,038,551.79</b>	<b>\$166,168.29</b>	<b>\$1,204,720.08</b>	<b>\$615,081.67</b>
------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$25,443.26 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**ESTUDIOS, PROYECTOS Y  
CONSTRUCCIONES TUXTLA. S.A. DE C.V.**  
 R.F.C: EPY-080711-600 CLAVEL 209  
 FRACCIONAMIENTO EL VERGEL C.P. 29041  
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MEXICO TEL: 60-404-80

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-040-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-042/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-042		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"

C. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES

ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO  
SUPERVISOR DE OBRA

