

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-045-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-060		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y TELEFONO Y FAX: 9614426775
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA No 723, 5 LT.9, COL. 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CAC141027CX0

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-045-2020 DE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 120 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,548,295.57

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$774,147.79 FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-045-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-060		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSIÓN
	INICIO	20 DE AGOSTO DE 2020	N/A	N/A
TERMINACION	13 DE NOVIEMBRE DE 2020	N/A	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO
(DIAS
NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO
TOTAL:

N/A

AJUSTE DE
COSTOS:

MONTO (CON
IVA):

AVISO DE INICIO DE OBRA:

20 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	ANTICIPO	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		003200000621032054515557	\$774,147.79	11 DE AGOSTO DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.
		0032000006213320106515559	\$154,829.56	11 DE AGOSTO DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.
		0032100001759000000356805	\$153,798.54	13 DE NOVIEMBRE DE 2020	MAPFRE FIANZAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA****TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento 1 2018-2021**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES****ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-045-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-060		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CM DE TAMAÑO MAXIMO Y ESPESOR MINIMO DE 20 CM; 741.49 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F ^c =250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES; 296.60 M2, CONCRETO F ^c =150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL; 331.60 M, APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS; 296.60 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F ^c =150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; 444.90 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA Y SEÑALETICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; 14 PZAS.	

RELACION DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	20 DE AGOSTO DE 2020	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$265,771.69	\$42,523.47	\$308,295.16	\$154,147.58
02 (DOS)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13 DE OCTUBRE DE 2020	13 DE OCTUBRE DE 2020	\$703,491.14	\$112,558.58	\$816,049.72	\$408,024.86
03-FIN (TRES-FINIQUITO)	14 DE OCTUBRE DE 2020	13 DE NOVIEMBRE DE 2020	13 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$356,586.63	\$57,053.86	\$413,640.49	\$211,975.35
TOTALES :				\$1,325,849.46	\$212,135.91	\$1,537,985.37	\$774,147.79

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$10,310.20 (DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-045-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/20 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-060		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"
CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.



C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ

ADMINISTRADOR UNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA