

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-047-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-046		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA"; C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA CONTRATISTA, C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.---

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:
 DOMICILIO FISCAL: C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, PERSONA FÍSICA, TELEFONO Y FAX: 9616125340
 CARRETERA CHICOASEN KM. 2.5, COL. AMPLIACIÓN SUR PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: LAGL890328EY5

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-047-2020 DE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 120 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$5,459,818.01

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$2,729,909.01 FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AMPLIACIONES:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-047-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-046		

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	6 DE DICIEMBRE DE 2020	17 DE DICIEMBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS: _____

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	2081437	\$2,729,909.01	11 DE AGOSTO DE 2020	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2081435	\$545,981.80	11 DE AGOSTO DE 2020	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2096058	\$545,981.80	7 DE DICIEMBRE DE 2020	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-047-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-046		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ MR=45 KG/CM2; 553.75 M3, COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; 3,691.58 M2, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40; 871.93 M, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO; 871.93 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; 1,150.07 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CPCIDADES DIFERENTES; 10 PZA, CONSTRUCCIÓN DE SUB-DREN CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO; 165.83036 M.L.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	7 DE OCTUBRE DE 2020	7 DE OCTUBRE DE 2020	\$2,344,958.14	\$375,193.30	\$2,720,151.44	\$1,360,075.72
02 (DOS)	8 DE OCTUBRE DE 2020	6 DE NOVIEMBRE DE 2020	6 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$1,586,449.42	\$253,831.91	\$1,840,281.33	\$920,140.67
03-FIN (TRES-FINIQUITO)	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	6 DE DICIEMBRE DE 2020	07 DE DICIEMBRE DE 2020	\$775,332.10	\$124,053.14	\$899,385.24	\$449,692.62
TOTALES :				\$4,706,739.66	\$753,078.35	\$5,459,818.01	\$2,729,909.01

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-047-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/20 DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-046		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA

PERSONA FÍSICA

~~ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES~~

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

