

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-051-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-040		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 3 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,
 CHIAPAS

CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9612246805
 DOMICILIO FISCAL: CALLE BRASIL No. 345, COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: DIF151013JX5

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-051-2020 DE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 2 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$613,051.11

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$306,525.56 FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-051-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-040		

AMPLIACIONES:
MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO: _____

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2020	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA:
10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		20A38883	\$306,525.56	11 DE AGOSTO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	20A38886	\$61,305.11	11 DE AGOSTO DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	20A71093	\$61,305.11	3 DE NOVIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-051-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-040		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26; 269.83 M. REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA; 28 PZAS, TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 0.00 A 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC; 38 PZA, CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 11, DE 1.70 x 1.80 Y ALTURA; 1 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$169,633.57	\$27,141.37	\$196,774.94	\$98,387.47
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	1 DE OCTUBRE DE 2020	30 DE OCTUBRE DE 2020	30 DE OCTUBRE DE 2020	\$286,703.90	\$45,872.62	\$332,576.52	\$208,138.09
TOTALES :				\$456,337.47	\$73,013.99	\$529,351.46	\$306,525.56

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$83,699.65 (OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-051-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/20 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-040		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"

POR "EL CONTRATISTA"
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA
F Y T, S.A. DE C.V.

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES



Desarrolladora de Infraestructura
F Y T S.A. de C.V.
R.F.C. DIF151013JXS
Reg. IMSS A6848295106
Av. Brasil 345 Col. El Retiro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29040

ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA