

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-060-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-067/20 DE FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-067		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 5 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRÍA SÁNCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRÍA SÁNCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA LAS CARMELITAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611202751
DOMICILIO FISCAL: CALLE LOS MANGOS No. 15, COL. LOMA BONITA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: EPY080711DC0

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-060-2020 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2020 PLAZO: 65 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$389,125.54
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$194,562.77 FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-060-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-067/20 DE FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-067		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	3 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A	N/A
TERMINACIÓN	3 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON

IVA):

FECHA: N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 3 DE OCTUBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		1325-15538-9	\$194,562.77	27 DE AGOSTO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	1325-15539-0	\$38,912.55	27 DE AGOSTO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	1325-15747-5	\$38,912.55	4 DE OCTUBRE DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-060-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-067/20 DE FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-067		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM. SERIE 25; 130.41 M, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD; 4 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM.; 4 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAM.; 141.70 M, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR; 23 PZA.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
(UNICA)	3 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3 DE OCTUBRE DE 2020	3 DE OCTUBRE DE 2020	\$335,453.05	\$53,672.49	\$389,125.54	\$194,562.77
TOTALES :				\$335,453.05	\$53,672.49	\$389,125.54	\$194,562.77

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-060-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-067/20 DE FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-067		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ESTUDIOS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V.

C. EDUARDO ALEGRÍA SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

