

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-062-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-069/20 DE FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAÚL ALEXANDER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAÚL ALEXANDER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.——

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611159159
 DOMICILIO FISCAL: 17 AVENIDA SUR ORIENTE No. 145 INT. A, BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CSJ150302CU2

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-062-2020 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,511,392.03

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$755,696.02 FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-062-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-069/20 DE FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A	N/A
TERMINACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE OCTUBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
		20A46905	\$755,696.02	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	20A46909	\$151,139.20	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	20A67138	\$151,139.20	22 DE OCTUBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-062-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-069/20 DE FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAM; 364.80 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM; 89.40 M, REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD; 3 PZA, POZO DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD; 6 PZA, REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS; 69 PZA, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 MDE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD; 69 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
(UNICA)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	22 DE OCTUBRE DE 2020	25 DE OCTUBRE DE 2020	\$1,302,924.16	\$208,467.87	\$1,511,392.03	\$755,696.02
TOTALES :				\$1,302,924.16	\$208,467.87	\$1,511,392.03	\$755,696.02

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TUXTLA
GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-062-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-069/20 DE FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
POR "EL CONTRATISTA"
R.F.C. CSJ1508020J2 IMSS A6848207101
17 AVENIDA SUR ORIENTE No. 145
BARRIO SAN FRANCISCO, C.P. 29066
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
const.serv.joram@gmail.com

C. RAÚL ALEXANDER RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA