

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-065-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/20 DE FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-072		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. EDUARDO ENRIQUE GOMEZ ALBORES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MANUEL ALEJANDRO RINCÓN MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MANUEL ALEJANDRO RINCÓN MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA PLAN DE AYALA SUR

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS

CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9612913869
DOMICILIO FISCAL: CALLE CIRO FARRERA No. 311, FRACC. BUENAVISTA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CER070215RS4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-065-2020 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,090,954.11

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,045,477.06 FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-065-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/20 DE FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-072		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2020	16 DE OCTUBRE DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO
(DIAS
NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE
COSTOS:

MONTO (CON
IVA):

FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA:

16 DE OCTUBRE DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
		3410-02577-1	\$1,045,477.06	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	3410-02578-0	\$209,095.41	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	3410-02702-5	\$209,095.41	18 DE DICIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-065-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/20 DE FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-072		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM. (12") DE DIAM. SERIE 25; 480.30 M, REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD; 8 PZAS, POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD; 1 PZA, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD; 1 PZA, POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD; 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM. DE 165 KG; 11 PZAS, REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS; 90 PZAS, REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD; 90 PZAS.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	16 DE OCTUBRE DE 2020	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$1,133,329.14	\$181,332.66	\$1,314,661.80	\$657,330.90
02 (DOS)	15 DE NOVIEMBRE DE 2020	5 DE DICIEMBRE DE 2020	5 DE DICIEMBRE DE 2020	\$500,396.04	\$80,063.37	\$580,459.41	\$290,229.71
03-FIN (TRES-FINIQUITO)	6 DE DICIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	\$102,377.83	\$16,380.45	\$118,758.28	\$97,916.45
TOTALES :				\$1,736,103.01	\$277,776.48	\$2,013,879.49	\$1,045,477.06

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$77,074.62 (SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-065-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/20 DE FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-072		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES


ING. EDUARDO ENRIQUE GOMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V.


C. MANUEL ALEJANDRO RINCON MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V.
REG. CERRITOS RSA

Calle Ferrari No. 575 Fracc. Buena Vista
Tel.: (061) 87-191.56
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29059