

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-025/20 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4.-101-UR-04-05-07-025		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT Y LA ARQ. ANA KARINA GODOY ZENTENO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA"; EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA, EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES

LOCALIDAD: COLONIA LINDA VISTA SHANKA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. RODOLFO FONSECA AGUILAR TELEFONO Y FAX: 9611919811
DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 112-A, COLONIA CENTRO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

No. DEL RFC: FOAR730507TB2

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020 DE FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2020 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$357,280.26

PAGO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$178,640.13 FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

Rodolfo Fonseca Aguilar
Obra Civil y Eléctrica
RFC FOAR - 730507 - TB2
CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 112 - A
BARRIO GUADALUPE, CENTRO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-025/20 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4.-101-UR-04-05-07-025		

AMPLIACIONES:
MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2020	16 DE OCTUBRE DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	29 DE NOVIEMBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)

N/A INICIO N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

~~FECHA:~~

AVISO DE INICIO DE OBRA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

Rodolfo Fonseca Aguilar
Obra Civil y Eléctrica
R.F.C FOAR - 730507 - TB2
FCO I. MADERO NO. 112 - A
BARRIO GUADALUPE, CENTRO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
		20A50118	\$178,640.13	7 DE OCTUBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	20A50122	\$35,728.03	7 DE OCTUBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	1325-16193-3	\$35,728.02	17 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-025/20 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4.-101-UR-04-05-07-025		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AÉREO; 588.9808 M, DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE EN POSTE METÁLICO A UNA ALTURA DE 7 A 9.0 M; 42 PZA, SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 80 W; 17 PZA, REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO; 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR RECTANGULAR DELEDS DE 300 W TIPO EXTERIOR; 5 PZA.

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
(UNICA)	16 DE OCTUBRE DE 2020	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$308,000.22	\$49,280.04	\$357,280.26	\$178,640.13
TOTALES :				\$308,000.22	\$49,280.04	\$357,280.26	\$178,640.13

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Rodolfo Fonseca Aguilar
Obra Civil y Electrica
R.F.C. FOAR - 730507 - TB2
FCO. MADERO NO. 112 - A
BARRIO GUADALUPE, CENTRO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2010-2021



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-025/20 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.4.-101-UR-04-05-07-025		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**ARQ. ERNESTO DUVAL FERRERIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ARQ. ANA KARINA GODOY ZENTENO
SUPERVISOR DE OBRA**

POR "EL CONTRATISTA"

C. RODOLFO FONSECA AGUILAR

PERSONA FÍSICA

Rodolfo Fonseca Aguilar
Obra Civil y Electrica
R.F.C FOAR - 730507 - TB2
FCO I. MADERO NO. 112 - A
BARRIO GUADALUPE, CENTRO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS