

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2016-2021

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-005-2021
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/21 Y No. OBRA 2.2.4.-101-UR-04-01-03-001, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2021 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT Y EL ING. JESUS IGNACIO MARTINEZ DIAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA "CONTRATISTA" GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: EN EL BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, HÉRCULES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO, FLAMBOYANT, COLONIA LOMA LARGA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2021, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2021 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 961-212-2825

DOMICILIO FISCAL: CALLE 2 ORIENTE NORTE No. 1358 COLONIA LA PIMIENTA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

No. DEL RFC: GVE 180119R73

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-005-2021 DE FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2021 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 26 DE ABRIL DEL 2021 FECHA TERMINACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2021

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$932,906.22

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$466,453.11 FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2021

Página 1 de 4

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-005-2021
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/21 Y No. OBRA 2.2.4.-101-UR-04-01-03-001, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A

FECHA:

N/A

PLAZO:

FECHAS		REAL	SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSION
	INICIO	26 DE ABRIL DEL 2021	26 DE ABRIL DEL 2021	N/A
TERMINACION	25 DE MAYO DEL 2021	09 DE JUNIO DEL 2021	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO
(DIAS
NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO
TOTAL:

N/A

AJUSTE DE
COSTOS:

MONTO (CON
IVA):

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE ABRIL DE 2021

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 25 DE MAYO DE 2021.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	ANTICIPO	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
			2549837	\$466,453.11	21 DE ABRIL DE 2021
	CUMPLIMIENTO	2549842	\$93,290.62	21 DE ABRIL DE 2021	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2561334	\$93,290.62	25 DE MAYO DE 2021	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-005-2021
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/21 Y No. OBRA 2.2.4.-101-UR-04-01-03-001, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 115 LUMINARIAS DE 60 WATTS MCA. LUCECO MODELO LARVGR9M50G3D2SC-MX3 CON FOTOCELDA INCLUIDA, CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DESDE 120V AC HASTA 227V AC, COLOCADA EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: BRAZO METÁLICO DE 1.20 M, ABRAZADERAS 2BS Y BS SEGÚN EL DIÁMETRO DEL POSTE, 5 M. DE CABLE THWLS CALIBRE 10, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; GARANTÍA TOTAL 10 AÑOS (UNICAMENTE DE LA LAMPARA), RESISTENTE AL VANDALISMO Y A LOS IMPACTOS, CUENTA CON ACREDITACIONES NOM 031, PAESE Y FIDE.	

RELACION DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
UNICA	26 DE ABRIL DEL 2021	25 DE MAYO DEL 2021	25 DE MAYO DEL 2021	\$804,228.91	\$128,676.63	\$932,905.54	\$466,453.11
TOTALES :				\$804,228.91	\$128,676.63	\$932,905.54	\$466,453.11

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.68 (CERO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2016-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-005-2021
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/21 Y No. OBRA 2.2.4.-101-UR-04-01-03-001, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ARQ. ERNESTO DUVALLES RIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


ING. JESUS IGNACIO MARTINEZ DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.


C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA
ADMINISTRADOR UNICO


MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
RFC: GVE180119R73