



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-009-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-007/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-007		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA.; Y POR LA "CONTRATISTA" ZUMA + URBANIZACION, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSE FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ZUMA + URBANIZACION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA 4ª. SUR ENTRE CALLE 8ª. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª. SUR Y AVENIDA 6ª. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--------	------------	------------------

CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZUMA + URBANIZACION, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611215824, 9612157558
DOMICILIO FISCAL:	EN CALZADA EL COCAL No. 2010 A, COLONIA VISTA HERMOSA POPULAR C.P. 2906, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZSU0708302D1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-009-2022	DE FECHA:	30 DE MAYO DE 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2022
		FECHA TERMINACION	04 DE AGOSTO DE 2022
	MONTO (CON IVA)		\$ 941,937.23
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	17 DE JUNIO DE 2022
			\$ 470,968.62



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-009-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-007/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-007		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

	N/A				
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:	N/A

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) - FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	06 DE JUNIO DE 2022	17 DE JUNIO DE 2022
TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE AGOSTO DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	4190-04375-5	\$ 470,968.62	30 DE MAYO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	4190-04376-8	\$ 94,193.72	30 DE MAYO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	4190-04658-3	\$ 94,193.72	15 DE AGOSTO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-009-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-007/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-007		

METAS

ALCANZADAS:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 324.57 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACION DE 162.00 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25, 27 PZAS. DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM DE ESPESOR, 3 PZAS. DE REGISTROS CIEGO DE 0.4X 0.6 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, 4 PZAS. DE POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 2 PZAS. DE POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 1 PZA. DE POZO DE VISITA DE 4 M DE PROFUNDIDAD, 3 PZAS. DE POZOS DE VISITA DE 1.50 A 1.99 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, CONCRETO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 PZAS. DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	17 DE JUNIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	\$ 378,114.94	\$ 60,498.39	\$ 438,613.33	\$ 219,306.67
02 (DOS)	17 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	\$ 273,995.84	\$ 43,839.33	\$ 317,835.17	\$ 158,917.59
03-F (TRES FINQUITO)	01 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	\$ 132,154.03	\$ 21,144.64	\$ 153,298.67	\$ 92,744.36
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 784,264.81	\$ 125,482.36	\$ 909,747.17	\$ 470,968.62

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR UN MONTO DE \$ 32,190.06 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 06/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-009-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-007/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-007		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ZUMA + URBANIZACION, S.A. DE C.V.

C. JOSE FERNANDO SANCHEZ YANNINI
ADMINISTRADOR UNICO

ZUMA + URBANIZACION, S.A. DE C.V.
R.F.C. ZSU-070830-SD1
CALLE EL COCAL No. 2010-A
COL. VISTA HERMOSA POPULAR
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29067
TEL Y FAX: (961) 60 215 15