



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-001-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-001/22 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-001		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA INSURGENTES, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 04 DE JULIO 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612637007
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA ABEDULES No. 213, COL. EL ROBLE, C.P. 29090, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCJ160318DN7		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-001-2022	DE FECHA:	28 DE ABRIL DEL 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE MAYO DEL 2022	FECHA TERMINACION	04 DE JULIO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 534,948.40		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 267,474.20	FECHA	06 DE MAYO DEL 2022

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA)	\$ - MONTO TOTAL (CON IVA): \$ - FECHA: -

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-001-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-001/22 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-001		

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	06 DE MAYO DEL 2022	-
	TERMINACIÓN	04 DE JULIO DEL 2022	-

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE MAYO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 06 DE MAYO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 04 DE JULIO DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2162447	\$267,474.20	28-abr-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2162446	\$53,494.84	28-abr-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2177560	\$53,494.84	04-jul-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 335.87 M DE TUBERÍA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAM. RD-26; 27 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS DE 2.00 A 3.50 MTS Y 25 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS DE 7.00 A 8.50 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC INCLUYE ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2". VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2". CONECTORES Y NIPLES PARA UNIÓN A CUADRO EXISTENTE Y/O TAPON DE 1/2" PARA TOMA NUEVA. 3 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 2, DE 60 A 75 MM DE DIAMETRO, 3 CONTRA MARCOS TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS., 3 TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.), 1 TEE DE Fo.Fo. DE 3"X 3" DE DIAMETRO, 1 CRUZ DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3"X3" DE DIAMETRO (40.86 KG) Y 5 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	06 DE MAYO DE 2022	04 DE JUNIO DE 2022	04 DE JUNIO DE 2022	\$223,392.55	\$35,742.81	\$259,135.36	\$129,567.68
2-FIN (DOS FINIQUITO)	05 DE JUNIO DE 2022	04 DE JULIO DE 2022	04 DE JULIO DE 2022	\$139,164.34	\$22,266.29	\$161,430.63	\$137,905.52
TOTALES :				\$362,556.89	\$58,009.10	\$420,565.99	\$267,474.20

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-001-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.		SP/DIPM/FISM-001/22 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-001	
TOTALES: \$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 114,382.41 (CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANTIZ
ADMINISTRADOR UNICO

