



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-003-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-006		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÀ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTÍZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTÍZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA INSURGENTES

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA **24 DE AGOSTO 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **24 DE AGOSTO DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y

FAX: **9612637007**

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA ABEDULES No. 213, COL. EL ROBLE, C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

GCJ160318DN7

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FISM-003-2022**

DE FECHA:

06 DE MAYO DEL 2022

PLAZO:

90 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

16 DE MAYO DEL 2022

FECHA

TERMINACIÓN

13 DE AGOSTO DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 1,980,097.10

MONTO DEL

\$ 990,048.55

FECHA

27 DE MAYO DEL 2022

ANTICIPO (CON IVA)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-003-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-006		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	27 DE MAYO DEL 2022	27 DE MAYO DEL 2022
	TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DEL 2022	24 DE AGOSTO DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 27 DE MAYO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE AGOSTO DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2164886	\$990,048.55	06-may-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2164885	\$198,009.71	06-may-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2187372	\$198,009.71	24-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-003-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-006		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,122.57086 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 777.86 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 604.33 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, Y 597.54 ML. DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	27 DE MAYO DE 2022	25 DE JUNIO DE 2022	25 DE JUNIO DE 2022	\$643,755.88	\$103,000.94	\$746,756.82	\$373,378.41
2 (DOS)	26 DE JUNIO DE 2022	25 DE JULIO DE 2022	25 DE JULIO DE 2022	\$884,518.17	\$141,522.91	\$1,026,041.08	\$513,020.54
3-F (TRES FINIQUITO)	26 DE JULIO DE 2022	24 DE AGOSTO DE 2022	24 DE AGOSTO DE 2022	\$178,706.21	\$28,592.99	\$207,299.20	\$103,649.60
TOTALES :				\$1,706,980.26	\$273,116.84	\$1,980,097.10	\$990,048.55

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA, MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-003-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-006/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-006		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÀ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

