

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-006-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-004/22 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR 09-03-03-004		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA; Y POR LA "CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V.; REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA AVENIDA 2a. NORTE ENTRE CALLE 5a. ORIENTE Y CALLE 8a. ORIENTE, EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

EL JOBO

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V.

TELÉFONO Y FAX:

961 358 9497

DOMICILIO FISCAL:

CALZADA SUMIDERO No. 2173, C.P. 29010, COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

LL0980326AZ5

No. DE CONTRATO:

TGZ-SOP-FISM-006-2022

DE FECHA:

24 DE MAYO DE 2022

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

01 DE JUNIO DEL 2022

FECHA
TERMINACION

30 DE JULIO DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$2,734,237.81

MONTO DEL
ANTICIPO (CON
IVA)

\$1,367,118.91

FECHA

17 DE JUNIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-006-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-004/22 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR 09-03-03-004		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:	N/A
----------------------	--------	-----------------------	--------	--------	-----

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) 0.00 FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSION
INICIO	01 DE JUNIO DEL 2022	17 DE JUNIO DE 2022	17 DE JUNIO DE 2022
TERMINACIÓN	30 DE JULIO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2167533	\$1,367,118.91	24 DE MAYO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2167535	\$273,423.78	24 DE MAYO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2191538	\$273,423.78	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-006-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-004/22 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR 09-03-004		

METAS ALCANZADAS:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,118.24 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 744.22 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 578.03 M DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,034.55 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	17 DE JUNIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	\$ 875,913.90	\$ 140,146.22	\$ 1,016,060.12	\$ 508,030.06
02 (DOS)	16 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	\$ 965,763.44	\$ 154,522.15	\$ 1,120,285.59	\$ 560,142.80
03-F (TRES FINIQUITO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 515,424.22	\$ 82,467.88	\$ 597,892.10	\$ 298,946.05
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 2,357,101.56	\$ 377,136.25	\$ 2,734,237.81	\$ 1,367,118.91

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-006-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-004/22 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR 09-03-03-004		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

**LOGO LOVA OBRAS CIVILES,
S.A. DE C.V.**
R.F.C. LLO-980328-AZB
CALZADA GUARDERO No. 2173 COL. ALBAÑIA BAJA
TEL. FAX 604-54-68 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
e-mail: logotova@redigy.net.mx