


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-010-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-008/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-008		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA; Y POR LA "CONTRATISTA" ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA 4ª. SUR ENTRE CALLE 8ª. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª. SUR Y AVENIDA 6ª. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZUMA + URBANIZACION, S.A. DE C.V.			TELEFONO Y FAX:	9611215824, 9612157558			
DOMICILIO FISCAL:	EN CALZADA EL COCAL No. 2010 A, COLONIA VISTA HERMOSA POPULAR C.P. 2906, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.							
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZSU0708302D1							
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-010-2022		DE FECHA:	30 DE MAYO DE 2022		PLAZO:	60 DIAS NATURALES	
			FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2022		FECHA TERMINACION	04 DE AGOSTO DE 2022	
			MONTO (CON IVA)	\$668,610.52				
			MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$334,305.26		FECHA	17 DE JUNIO DE 2022	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-010-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-008/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-008		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

	N/A				
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:	N/A

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) 0.00 FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	06 DE JUNIO DE 2022	17 DE JUNIO DE 2022
	TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE AGOSTO DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS					
	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
	ANTICIPO	4190-04373-1	\$334,305.26	30 DE MAYO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	4190-04374-6	\$66,861.05	30 DE MAYO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	4190-04675-6	\$66,861.05	15 DE AGOSTO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-010-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-008/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-008		

METAS ALCANZADAS: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 321.90 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD-26, 25 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 M A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, 6 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 8.00 M A 10 M A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PZAS DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, 3 PZAS DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE BRIDA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO Y DE TAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	17 DE JUNIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	\$ 380,064.86	\$ 60,810.38	\$ 440,875.24	\$ 334,305.26
02-F (DOS FINIQUITO)	17 DE JULIO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	\$ 95,637.68	\$ 15,302.03	\$ 110,939.71	\$ -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 475,702.54	\$ 76,112.41	\$ 551,814.95	\$ 334,305.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR UN MONTO DE \$116,795.57 (CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-010-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-008/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-008		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.

C. JOSE FERNANDO SANCHEZ YANNINI
ADMINISTRADOR UNICO

Zuma + urbanización
Zuma + urbanización, sa. de cv.
R.F.C. ZSU-070830-SD1
CALLE EL COCAL No. 2010-A
COL. VISTA HERMOSA POPULAR
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29047
TEL Y FAX: (961) 60 215 15