



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-103-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-106/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS BENJAMÍN THOMAS ABARCA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS BENJAMÍN THOMAS ABARCA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA: EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COLONIA COMITAN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA COMITAN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 668 77 79

DOMICILIO FISCAL:

BOULEVARD LAGUITOS 524 BIS A, COLONIA LOS LAGUITOS C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

GSH9803316A4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-103-2022

DE FECHA:

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

10 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACIÓN

08 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 228,826.30

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 114,413.15

FECHA

10 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-103-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-106/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

DIGITALIZADO

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0122787	\$114,413.15	29-sep-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZASMEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0122789	\$22,882.63	29-sep-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZASMEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0137536	\$22,882.63	23-nov-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZASMEXICO, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-103-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-106/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 214.55 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS A BASE DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	10 de octubre de 2022	8 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	\$187,768.55	\$30,042.97	\$ 217,811.52	\$108,905.76
2-F (DOS FINIQUITO)	9 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	\$9,495.50	\$1,519.28	\$11,014.78	\$5,507.39
TOTALES : \$				\$ 197,264.05	\$31,562.25	\$228,826.30	\$114,413.15

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE A FAVOR OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-103-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-106/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.

C. LUIS BENJAMÍN THOMAS ABARCA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

