


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-012-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-011/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-011		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA 2ª. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3ª. PONIENTE NORTE, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 961 140 24 49

DOMICILIO FISCAL: CALLEJÓN LOS MANGOS No. 45, COLONIA LOMA BONITA C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC: CPA150622MY4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-012-2022 DE FECHA: 30 DE MAYO DEL 2022 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 06 DE JUNIO DEL 2022 FECHA TERMINACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2022

MONTO (CON IVA) \$ 472,217.51

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 236,108.76 FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-012-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-011/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-011		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	06 DE JUNIO DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JUNIO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 04 DE AGOSTO DEL 2022.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1610688	\$236,108.76	30-may-22	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	1610689	\$47,221.75	30-may-22	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	1325-20052-0	\$47,221.75	05-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-012-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-011/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-011		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 259.80 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACIÓN DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS (DE 2.00 HASTA 6.00 M DE TUBERÍA), REHABILITACIÓN DE 33 TOMAS DOMICILIARIAS (DE 9.00 HASTA 10.00 M DE TUBERÍA), INCLUYE: 5 M DE TRAZO Y CORTE, 0.38 M3 DE RUPTURA DE PAVIMENTO Y 2.29 M3 DE BANQUETA, 22.89 M2 DE REPOSICIÓN DE BANQUETA, 297.26 M3 DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40.45 M3 DE PLANTILLA APISONADA, 245.07 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	06 DE JUNIO DE 2022	05 DE JULIO DE 2022	05-jul-22	\$ 262,309.24	\$ 41,969.48	\$ 304,278.72	\$152,139.36
2-F (DOS FINIQUITO)	06 DE JULIO DE 2022	04 DE AGOSTO DE 2022	04-ago-22	\$ 144,774.82	\$ 23,163.97	\$ 167,938.79	\$83,969.40
TOTALES : \$				\$ 407,084.06	\$ 65,133.45	\$ 472,217.51	\$ 236,108.76

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-012-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-011/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-011		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEREDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA S.A. DE C.V.

OPAL
COMERCIALIZADORA Y
PAVIMENTOS ALEGRIA
S.A. DE C.V.
R.F.C. CPA-150822-MY4
CALLE LOS MANGOS No. 15 COL. LOMA BONITA
TEL. 981 683 55 55 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
C.P. 29950 Email: opalsadecv2621@gmail.com

C. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO