

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-013-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-013		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ; ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COLONIA LINDA VISTA SHANKÁ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA LINDA VISTA SHANKÁ,

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. OSVALDO BETANZOS CORZO

TELÉFONO Y FAX:

961 25 49 630

DOMICILIO FISCAL:

CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

BECO821231DK4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-013-2022

DE FECHA:

30 DE MAYO DE 2022

PLAZO:

120 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

06 DE JUNIO DE 2022

FECHA TERMINACION

03 DE OCTUBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 4,433,372.58

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 2,216,686.29

FECHA

17 DE JUNIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-013-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-013		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS			
	REAL	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	17 DE JUNIO DE 2022	17 DE JUNIO DE 2022	17 DE JUNIO DE 2022
TERMINACIÓN	13 DE NOVIEMBRE DE 2022	14 DE OCTUBRE DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	8161-21716-7	\$2,216,686.29	30-may-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-21717-4	\$443,337.26	30-may-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-23205-8	\$443,337.26	14-nov-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-013-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-013		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,820.46 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 829.86 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE 249.13 M2 DE CUNETAS CON UN ESPESOR DE 15 CMS, 871.08 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CON CEMENTO NORMAL, 1,381.07 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	17 DE JUNIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	\$ 961,482.43	\$ 153,837.19	\$ 1,115,319.62	\$557,659.81
2 (DOS)	17 DE JULIO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	\$ 902,863.94	\$ 144,458.23	\$ 1,047,322.17	\$523,661.09
3 (TRES)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14 DE OCTUBRE DE 2022	14 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 891,573.73	\$ 142,651.80	\$ 1,034,225.53	\$517,112.77
4-F (CUATRO FINIQUITO)	15 DE OCTUBRE DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1,030,357.23	\$ 164,857.16	\$ 1,195,214.39	\$618,252.62
TOTALES : \$				\$ 3,786,277.33	\$ 605,804.38	\$ 4,392,081.71	\$2,216,686.29

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$41,290.87 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 87/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-013-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-013		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DK4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSE TERÁN C.P. 29057
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com