

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-014-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-009/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-009		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION, EN LA CALLE 4a. SUR ENTRE 8a. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8a. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4a. SUR Y AVENIDA 6a. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 215 7558
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA EL COCAL No. 2010 A, COLONIA VISTA HERMOSA POPULAR C.P. 29067, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZSU0708302D1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-014-2022	DE FECHA:	02 DE JUNIO DE 2022
		PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	09 DE JUNIO DE 2022
		FECHA TERMINACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,537,810.07
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,768,905.04
		FECHA	06 DE JULIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-014-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-009/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-009		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

JUSTO DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	SEGUN CONTRATO		SEGÚN DIFERIMIENTO
	INICIO	09 DE JUNIO DE 2022	06 DE JULIO DE 2022
	TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	03 DE OCTUBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JULIO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE OCTUBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-04383-0	\$1,768,905.04	02-jun-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	4190-04384-1	\$353,781.01	02-jun-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	4190-04852-3	\$353,781.01	03-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-014-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-009/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-009		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 717.17 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,409.84 M2 DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 145.68 M2 DE CUNETA CON UN ESPESOR DE 15 CMS, 797.95 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 577.20 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACION, BASE HIDRAULICA, REJILLA PLUVIAL EN BANQUETA Y CALLE, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	06 DE JULIO DE 2022	04 DE AGOSTO DE 2022	04 DE AGOSTO DE 2022	\$ 1,201,666.97	\$ 192,266.72	\$ 1,393,933.69	\$ 696,966.85
2 (DOS)	05 DE AGOSTO DE 2022	03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,267,843.67	\$ 202,854.99	\$ 1,470,698.66	\$ 735,349.33
3 (TRES)	04 DE SEPTIEMBRE DE 2022	03 DE OCTUBRE DE 2022	03 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 542,287.83	\$ 86,766.05	\$ 629,053.88	\$ 336,588.86
TOTALES : \$				\$ 3,011,798.47	\$ 481,887.76	\$ 3,493,686.23	\$ 1,768,905.04

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 44,123.84 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTITRES PESOS 84/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-014-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-009/22 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-009		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES:

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.
urbanizacion, SA. DE C.V.
R.F.C. ZSU-070830-SD1
CALLE EL COCAL No. 2010-A
COL. VISTA HERMOSA POPULAR
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29067
TEL Y FAX: (961) 60 215 15

C. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ YANNINI
ADMINISTRADOR UNICO