

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-015-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 06 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

LOCALIDAD:	COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	------------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 140 24 49
DOMICILIO FISCAL:	CALLEJON LOS MANGOS No. 45, COLONIA LOMA BONITA C.P. 29050, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPA150622MY4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-015-2022	DE FECHA:	02 DE JUNIO DEL 2022
		PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	09 DE JUNIO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,103,252.97
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,051,626.49
		FECHA	07 DE JUNIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-015-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-012		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	09 DE JUNIO DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

09 DE JUNIO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1612876	\$1,051,626.49	02-jun-22	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	1612881	\$210,325.30	02-jun-22	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	1325-20436-4	\$210,325.30	07-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-015-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,086.92 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 411.42 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 398.73 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CON CEMENTO NORMAL 514.947796 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACIÓN, ATAGUÍAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	09 DE JUNIO DE 2022	08 DE JULIO DE 2022	08-jul-22	\$ 720,578.90	\$ 115,292.62	\$ 835,871.52	\$417,935.76
02 (DOS)	09 DE JULIO DE 2022	07 DE AGOSTO DE 2022	07-ago-22	\$ 1,076,367.91	\$ 172,218.87	\$ 1,248,586.78	\$624,293.39
03-F (TRES FINIQUITO)	08 DE AGOSTO DE 2022	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	08-sep-22	\$ 16,202.30	\$ 2,592.37	\$ 18,794.67	\$9,397.34
TOTALES : \$				\$ 1,813,149.11	\$ 290,103.86	\$ 2,103,252.97	\$ 1,051,626.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-015-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/22 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRIA
S.A. DE C.V.
R.F.C. CPA-150622-MY4
CALLE LOS MANGOS No. 16 COL. LOMA BONITA
TEL. 061 688 63 55 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
C.P. 29050 Email: copala@copcv2021@gmail.com
E. EDUARDO ALEGRIA SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO