



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-016-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-024/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-024.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CASTORES.BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. MARIANA GUADALUPE FARRERA GUTIÉRREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MARIANA GUADALUPE FARRERA GUTIÉRREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--------	------------	---------------------------

CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616124802
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 9A ORIENTE NORTE No 228-A, COLONIA CENTRO, C.P. 29000 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBS121123JM2		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-016-2022	DE FECHA:	02 DE JUNIO DEL 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	09 DE JUNIO DEL 2022	FECHA TERMINACION	07 DE AGOSTO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$1,340,034.99		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$670,017.50	FECHA	28 DE JUNIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-016-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-024/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-024.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	28 DE JUNIO DEL 2022	28 DE JUNIO DEL 2022
TERMINACIÓN	26 DE AGOSTO DEL 2022	26 DE AGOSTO DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA:

28 DE JUNIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 26 DE AGOSTO DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3451-02520-4	\$670,017.50	02 DE JUNIO DEL 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3451-02521-7	\$134,003.50	02 DE JUNIO DEL 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3451-02599-4	\$134,003.50	26 DE AGOSTO DEL 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-016-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-024/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-024.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 384.12 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 4 POZOS DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE 2.5 M PROFUNDIDAD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS, 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 55 REGISTROS DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: 557.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 638.03 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 273.44 M3 DE EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", 60 HRS DE BOMBEO DE ACHIQUE, 53.20 M3 DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 1,222.97 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO, 21,293.132639 M3-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	28 DE JUNIO DEL 2022	27 DE JULIO DEL 2022	27 DE JULIO DEL 2022	\$539,589.56	\$86,334.33	\$625,923.89	\$312,961.95
2 F(DOS FINIQUITO)	28 DE JULIO DEL 2022	26 DE AGOSTO DEL 2022	26 DE AGOSTO DEL 2022	\$615,613.02	\$98,498.08	\$714,111.10	\$357,055.55
TOTALES : \$				\$ 1,155,202.58	\$ 184,832.41	\$ 1,340,034.99	\$ 670,017.50

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-016-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-024/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-024.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CASTORES.BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. MARIANA GUADALUPE FARRERA GUTIÉRREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CASTORES
BUREAU DE SERVICIOS S.A. DE C
CBS121123JM2