



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-018-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-016.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS **04 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **CASTORES.BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. MARIANA GUADALUPE FARRERA GUTIÉRREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **CASTORES.BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. MARIANA GUADALUPE FARRERA GUTIÉRREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA **04 DE OCTUBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **04 DE OCTUBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	9616124802	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 9A ORIENTE NORTE No 228-A, COLONIA CENTRO, C.P. 29000 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBS121123JM2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-018-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DEL 2022	PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DEL 2022	FECHA TERMINACION	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$3,513,670.21		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,756,835.11	FECHA	07 DE JULIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-018-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-016.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	07 DE JULIO DEL 2022	07 DE JULIO DEL 2022
	TERMINACIÓN	04 DE OCTUBRE DEL 2022	04 DE OCTUBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 07 DE JULIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 04 DE OCTUBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	6514-00723-4	\$1,756,835.11	09 DE JUNIO DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	6514-00724-5	\$351,367.02	09 DE JUNIO DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	6514-00738-8	\$351,367.02	04 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-018-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-016.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,257.51 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 720.63 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 555.41 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CON CEMENTO NORMAL, 672.14 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ATAGUÍAS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, ACARREOS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB-BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	07 DE JULIO DEL 2022	05 DE AGOSTO DEL 2022	05 DE AGOSTO DEL 2022	\$1,143,086.54	\$182,893.85	\$1,325,980.39	\$662,990.20
2 (DOS)	06 DE AGOSTO DEL 2022	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$779,283.88	\$124,685.42	\$903,969.30	\$451,984.65
3-F (TRES FINQUITO)	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	04 DE OCTUBRE DEL 2022	04 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,108,655.62	\$177,064.90	\$1,283,720.52	\$641,860.26
TOTALES : \$				\$3,029,026.04	\$ 484,644.17	\$ 3,513,670.21	\$ 1,756,835.11

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-018-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-016.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CASTORES.BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. MARIANA GUADALUPE FARRERA GUTIÉRREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CASTORES
BUREAU DE SERVICIOS S.A DE C.V.
C.B. 21123JM2