



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-019-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-022/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA; Y POR LA "CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V.; REPRESENTADA POR LA C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 4A SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V.	TELÉFONO Y FAX:	961 37 6 95 20
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ESCARLATA No. 442, COLONIA MENTE REAL, C.P. 29026, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TTS1203088Q3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-019-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DE 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DE 2022
		FECHA TERMINACION	13 DE AGOSTO DE 2022
	MONTO (CON IVA)	\$ 249,519.85	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 124,759.93	FECHA 29 DE JUNIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-019-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-022/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:	N/A
----------------------	--------	-----------------------	--------	--------	-----

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) 0.00 FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE JUNIO DE 2022	29 DE JUNIO DE 2022
	TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2022	27 DE AGOSTO DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE JUNIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE AGOSTO DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO				MONTO				FECHA				AFIANZADORA			
	ANTICIPO				044085-00000				\$124,759.93				09 DE JUNIO DE 2022			
	CUMPLIMIENTO				044087-00000				\$24,951.99				09 DE JUNIO DE 2022			
	VICIOS OCULTOS				051663-00000				\$24,951.99				27 DE AGOSTO DE 2022			

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-019-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-022/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022		

METAS ALCANZADAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 79.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACION DE 66.00 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25 Y 11 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD ,1 POZO DE VISITA DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD, REHABILITACION DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, TRAZO Y CORTE, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, CONCRETO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA Y DE CODO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO, ATAGUIAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	29 DE JUNIO DE 2022	28 DE JULIO DE 2022	28 DE JULIO DE 2022	\$ 149,793.82	\$ 23,967.01	\$ 173,760.83	\$ 86,880.42
02 (DOS)	29 DE JULIO DE 2022	12 DE AGOSTO DE 2022	12 DE AGOSTO DE 2022	\$ 24,829.31	\$ 3,972.69	\$ 28,802.00	\$ 14,401.00
03-F (TRES FINIQUITO)	13 DE AGOSTO DE 2022	27 DE AGOSTO DE 2022	27 DE AGOSTO DE 2022	\$ 26,969.61	\$ 4,315.14	\$ 31,284.75	\$ 23,478.51
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 201,592.74	\$ 32,254.84	\$ 233,847.58	\$ 124,759.93

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR UN MONTO DE \$ \$15,672.27 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-019-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-022/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.

C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS
ADMINISTRADOR UNICO

