

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-020-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-023/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-023		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR LA "CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V.; REPRESENTADA POR LA C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE 8ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª SUR Y AVENIDA 4ª SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--------	------------	------------------

CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V.	TELÉFONO Y FAX:	961 37 6 95 20
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ESCARLATA No. 442, COLONIA MENTE REAL, C.P. 29026, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TTS1203088Q3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-020-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DE 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	15 DE JUNIO DE 2022	FECHA TERMINACION
			13 DE AGOSTO DE 2022
	MONTO (CON IVA)	\$161,488.23	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$80,744.12	FECHA
			29 DE JUNIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-020-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-023/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-023		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

	N/A			
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA: N/A

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) 0.00 FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE JUNIO DE 2022	29 DE JUNIO DE 2022
	TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2022	27 DE AGOSTO DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE JUNIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE AGOSTO DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	044088-00000	\$80,744.12	09 DE JUNIO DE 2022	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	044090-00000	\$16,148.82	09 DE JUNIO DE 2022	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	051665-00000	\$16,148.82	27 DE AGOSTO DE 2022	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-020-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-023/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-023		

METAS ALCANZADAS: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 68.50 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 74.50 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD- 26, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS (EJECUTADO REAL 11 PZAS, COBRADO 2 PZAS) DE 2.00 METROS HASTA 6.00 METROS , INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	29 DE JUNIO DE 2022	28 DE JULIO DE 2022	28 DE JULIO DE 2022	\$ 112,579.45	\$ 18,012.71	\$ 130,592.16	\$ 65,296.08
02 (DOS)	29 DE JULIO DE 2022	12 DE AGOSTO DE 2022	12 DE AGOSTO DE 2022	\$ 17,256.41	\$ 2,761.03	\$ 20,017.44	\$ 10,008.72
03-F (TRES FINIQUITO)	13 DE AGOSTO DE 2022	27 DE AGOSTO DE 2022	27 DE AGOSTO DE 2022	\$ 9,378.13	\$ 1,500.50	\$ 10,878.63	\$ 5,439.32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 139,213.99	\$ 22,274.24	\$ 161,488.23	\$ 80,744.12

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATISTA POR UN MONTO DE \$ \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-020-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-023/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-023		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ENO HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A.

 **TOPSA**
TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS
Topsa, Topografía y Servicios Agrarios
S.A. de C.V.
TTS1203088Q3
Calle Escarlata 442
Fraccionamiento Monte Real C.P. 29026
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS
ADMINISTRADOR UNICO