

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-021-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-029/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-029		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COLONIA LAS CASITAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA LAS CASITAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	961 100 89 70
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA RIO TULIJA No. 30, COLONIA 24 DE JUNIO, C.P. 29047, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PII170512LY7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-021-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DEL 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DE 2022
		FECHA TERMINACION	13 DE AGOSTO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 919,511.64
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 459,755.82
		FECHA	18 DE JULIO DEL 2022

RHE
PROYECTOS INTELIGENTES
DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.

AV. RIO TULIJA 30 COL. 24 DE JUNIO C.P. 29047, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
RFC: PII170512LY7 TEL: 961 100 89 70
E-mail: ingenieria@proyectos.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-021-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-029/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-029		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	SEGÚN CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 de junio del 2022	18 de julio del 2022
	TERMINACIÓN	13 de agosto del 2022	15 de septiembre del 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 de julio del 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 18 DE JULIO DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	3455-01382-3	\$459,755.82	09-jun-22	ASEGURADORA, ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	3455-01381-0	\$91,951.16	09-jun-22	ASEGURADORA, ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	3455-01415-4	\$91,951.16	15-sep-22	ASEGURADORA, ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

[Firma]

[Firma]

IRHE
PROYECTOS INTELIGENTES
DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.

AV. PRO Tuxtla 430 COL. 24 DE FEBRERO C. 20067, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Rég. Fed. 03/2017 TEL: 963 3800000
E-mail: ingenieria@irhe.com.mx

[Firma]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-021-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-029/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-029		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 237.55 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 4 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, 1 PZA DE POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, 1 PZA DE POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, REHABILITACION DE 27 PZAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", 349.66 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR, 27 PZAS DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 CMS, 1 PZA DE POZO DE VISITA DE: 2.9M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, REHABILITACIÓN DE 02 PZA DE POZO EXISTENTE DE HASTA 2.50 M, 9 PZA DE BROCALES PARA POZO DE VISITA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	18 DE JULIO DE 2022	16 DE AGOSTO DE 2022	16 DE AGOSTO DE 2022	\$ 277,226.74	\$ 44,356.28	\$ 321,583.02	\$160,791.51
2-F (DOS FINIQUITO)	17 DE AGOSTO DE 2022	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 312,581.00	\$ 50,012.96	\$ 362,593.96	\$298,964.31
TOTALES : \$				\$ 589,807.74	\$ 94,369.24	\$ 684,176.98	\$ 459,755.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 235,334.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Handwritten signatures and stamps]

IRHE
PROYECTOS INTELIGENTES
DE INGENIERIA S.A. DE CV

AV. PRO TULIA 430 COL. 24 DE JUNIO C.P. 20207, Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
TEL: 961 215 2017 TEL. 961 215 2018
E-MAIL: ingenieria@irhe.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-021-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-029/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-029		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"
PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GONZALES
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ
ADMINISTRADOR UNICO

RHE
PROYECTOS INTELIGENTES
DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.

AV. PRO TULSA 400 COL. 26 DE MAYO C. 20047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
RHE TEL: 961 505 2027 TEL: 961 505 2028
E: info@proyectosinteligentes.com