


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-022-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-030/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-030		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COLONIA LAS CASITAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA LAS CASITAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	961 100 89 70
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA RIO TULIJA No. 30, COLONIA 24 DE JUNIO, C.P. 29047, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PII170512LY7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-022-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DEL 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DE 2022
		FECHA TERMINACION	13 DE AGOSTO DEL 2022
	MONTO (CON IVA)	\$	377,143.68
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	188,571.84
		FECHA	18 DE JULIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-022-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-030/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-030		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	SEGÚN CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 de junio del 2022	18 de julio del 2022
	TERMINACIÓN	13 de agosto del 2022	15 de septiembre del 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 de julio del 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01384-1	\$188,571.84	09-jun-22	ASEGURADORA, ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3455-01383-0	\$37,714.37	09-jun-22	ASEGURADORA, ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3455-01416-5	\$37,714.37	15-sep-22	ASEGURADORA, ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

[Firma]

[Firma]

PIRHE
PROYECTOS INTELIGENTES
DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.

AV. PROYECTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. 202007, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
P.O. BOX 1000, TEL: 961 140 0000
E-mail: info@pirhe.com.mx



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-022-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-030/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-030		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

235.74 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 29.51 KG DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 4" A 12" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS), 14 PZA DE INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, 18 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-26, 2 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VÁLVULAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.23 M. X 1.41 M X 1.20 M DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, 13 PZA DE TOMA DOMICILIARIA DE 2.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CON CONECTOR PARA TOMA DE AGUA KITEC DE 1/2", CON CONEXION DE KITEC A MEDIDOR, 14 PZA DE TOMA DOMICILIARIA DE 8.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CON CONECTOR PARA TOMA DE AGUA KITEC DE 1/2", CON CONEXION DE KITEC A MEDIDOR, 5 PZA DE TOMA DOMICILIARIA DE 13.40 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CON CONECTOR PARA TOMA DE AGUA KITEC DE 1/2", CON CONEXION DE KITEC A MEDIDOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	18 DE JULIO DE 2022	16 DE AGOSTO DE 2022	16 DE AGOSTO DE 2022	\$ 141,671.17	\$ 22,667.39	\$ 164,338.56	\$82,169.28
2-F (DOS FINIQUITO)	17 DE AGOSTO DE 2022	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 132,484.04	\$ 21,197.45	\$ 153,681.49	\$106,402.56
TOTALES : \$				\$ 274,155.21	\$ 43,864.84	\$ 318,020.05	\$ 188,571.84

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 59,123.63 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

IRHE
PROYECTOS INTELIGENTES
DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

AV. PROYECTOS INTELIGENTES, 24 DE JUNIO 2017, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
TEL: 961 360 0000
E-mail: ingenieria@irhe.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-022-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-030/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-030		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.


C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ
ADMINISTRADOR UNICO

