


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) PROGRAMA AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-023-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-020.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRÁVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--------	------------	---------------------------

CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	9611132383	
DOMICILIO FISCAL:	AV. LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSIÓN, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-023-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DEL 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DEL 2022	FECHA TERMINACION	13 DE AGOSTO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$569,285.02		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 284,642.51	FECHA	09 DE JUNIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) PROGRAMA AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-023-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-020.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ -

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ -

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	05 DE JULIO DE 2022	05 DE JULIO DE 2022
TERMINACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE JULIO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2168895	\$284,642.51	09 DE JUNIO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2168461	\$56,928.50	09 DE JUNIO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2182612	\$56,928.50	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) PROGRAMA AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-023-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-020.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 249.90 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE 1.80 M PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS, REHABILITACIÓN DE 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHABILITACIÓN DE 3 REGISTROS DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. INCLUYE: 240.93 M² DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 329.72 M³ DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 177.5 M³ DE EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", 17 HORAS DE BOMBEO DE ACHIQUE, 28.66 M DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 578.446720 M³ DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO, 13011.39 M³-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	05 DE JULIO DEL 2022	03 DE AGOSTO DEL 2022	03 DE AGOSTO DEL 2022	\$317,895.09	\$50,863.21	\$368,758.30	\$184,379.15
2 F(DOS FINIQUITO)	04 DE AGOSTO DEL 2022	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$172,867.86	\$27,658.86	\$200,526.72	\$100,263.36
TOTALES : \$				\$490,762.95	\$ 78,522.07	\$ 569,285.02	\$ 284,642.51

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) PROGRAMA AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-023-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-020.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. SC5100702P25
LOS AMATES N° 226
COL. LA ILUSION

C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO