



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022), PROGRAMA; AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-024-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-021		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE 3ª PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª SUR Y AVENIDA 9ª SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--------	------------	---------------------------

CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611132383
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSION, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-024-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DEL 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	13 DE AGOSTO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 413,979.95
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 206,989.98
		FECHA	09 DE JUNIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022), PROGRAMA; AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-024-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-021		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ -

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ -

FECHA:

-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	05 DE JULIO DEL 2022	05 DE JULIO DEL 2022
TERMINACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE JULIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 05 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2168460	\$206,989.98	09 DE JUNIO DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
CUMPLIMIENTO	2168891	\$41,398.00	09 DE JUNIO DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
VICIOS OCULTOS	2182615	\$41,398.00	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022), PROGRAMA; AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-024-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-021		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 405.20 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 15.00 M TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRAÚLICO RD-26 Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS TIPO 3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULAS TIPO 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA CAJA DE VÁLVULAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	05 DE JULIO DEL 2022	03 DE AGOSTO DEL 2022	03 DE AGOSTO DEL 2022	\$220,671.34	\$35,307.41	\$255,978.75	\$127,989.38
2-F (DOS FINIQUITO))	04 DE AGOSTO DEL 2022	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$136,207.93	\$21,793.27	\$158,001.20	\$79,000.60
TOTALES : \$				\$ 356,879.27	\$ 57,100.68	\$ 413,979.95	\$ 206,989.98

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022), PROGRAMA; AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-024-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-021		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. SCS100702P25

LOS AMATES N° 226

C. ALEJANDO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO