



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-025-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-026/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-026		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO.

LOCALIDAD:	COLONIA CERRO HUECO	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 6157008
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ALTADENA No. 288, COLONIA CAMPANARIO, C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	EGC981025898		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-025-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DE 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DEL 2022
		FECHA TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$817,097.81
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 408,548.91
		FECHA	07 DE JULIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-025-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-026/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-026		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 de junio de 2022	N/A
	TERMINACIÓN	13 de agosto de 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 de junio de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE AGOSTO DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES			
	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA
		2679312	\$408,548.91	09-jun-22
		2679311	\$81,709.78	09-jun-22
	VICIOS OCULTOS	2708390	\$81,709.78	15-ago-22

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-025-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-026/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-026		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

INSTALACIÓN DE 228.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACION DE 39.00 PZAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, 43.00 PZAS DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, 8.00 PZAS DE POZOS DE VISITA, REHABILITACION DE 1 PZA DE POZO DE VISITA, COLOCACION DE 8.00 PZAS DE BROCALES Y 35.00 HORAS DE BOMBEO DE ACHIQUE.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	15 de junio de 2022	14 de julio de 2022	14 de julio de 2022	\$ 592,320.97	\$ 94,771.36	\$ 687,092.33	\$343,546.17
2-F (DOS FINIQUITO)	15 de julio de 2022	13 de agosto de 2022	13 de agosto de 2022	\$ 112,073.69	\$ 17,931.79	\$ 130,005.48	\$65,002.74
TOTALES : \$				\$ 704,394.66	\$ 112,703.15	\$ 817,097.81	\$ 408,548.91

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-025-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-026/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-026		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle Altadena No. 288 Int. 1
Fraccionamiento Campestre
Tel. 63 926 15 y 63 926 16
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
R.F.C. EGC981025898