


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-026-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-027/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-027		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO.

LOCALIDAD:	COLONIA CERRO HUECO	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	961 6157008	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ALTADENA No. 288, COLONIA CAMPANARIO, C.P. 29057, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	EGC981025898				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-026-2022	DE FECHA:	09 DE JUNIO DE 2022	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE JUNIO DEL 2022	FECHA TERMINACION	13 DE AGOSTO DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$498,921.71		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 249,460.86	FECHA	08 DE JULIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-026-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-027/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-027		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO		8 de julio de 2022	8 de julio de 2022
TERMINACIÓN		5 de septiembre de 2022	5 de septiembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 8 de julio de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2679318	\$249,460.86	09-jun-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2679315	\$49,892.17	09-jun-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2713411	\$49,892.17	05-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-026-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-027/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-027		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 247.60 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACIÓN DE 47.00 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, 3.00 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 PIEZAS DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 PIEZAS DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.).

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	8 de julio de 2022	6 de agosto de 2022	6 de agosto de 2022	\$ 175,956.22	\$ 28,153.00	\$ 204,109.22	\$ 102,054.61
2-F (DOS FINIQUITO)	7 de agosto de 2022	5 de septiembre de 2022	5 de septiembre de 2022	\$ 145,197.55	\$ 23,231.61	\$168,429.16	\$ 147,406.25
TOTALES : \$				\$ 321,153.77	\$ 51,384.61	\$ 372,538.38	\$ 249,460.86

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 126,383.33 (CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-026-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-027/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-027		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle Altadena No. 288 Int. 1
Fraccionamiento Camarón
Tel. 63 00 00 00 00
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
R.F.C. EGC981025898