



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA: UR. URBANIZACIÓN.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-027-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-017.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS AL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, UBICADO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COPOYA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 1132383
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSIÓN, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-027-2022	DE FECHA:	21 DE JUNIO DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	27 DE JUNIO DEL 2022 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)		\$2,057,390.72
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	\$ 1,028,695.36 18 DE JULIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA: UR. URBANIZACION.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-027-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-017.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	18 DE JULIO DE 2022	18 DE JULIO DE 2022
	TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 DE JULIO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO				MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2171642			\$1,028,695.36	21 DE JUNIO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2171639			\$205,739.07	21 DE JUNIO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2193104			\$205,739.07	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA: UR. URBANIZACIÓN.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-027-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-017.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 905.85 M² DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 576.59 M² DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR, 549.83 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CON CEMENTO NORMAL. 299.75 M² DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: 1520.29 M² DE TRAZO Y NIVELACION, 620.99 M² DE EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA DE MATERIAL TIPO "B", 334.38 M² DE EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C", 73.38 M² DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD, 39.42 M² DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, 1442.46 M³ DE ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, PRIMER KILOMETRO EN PAVIMENTO, 24,217.049027 M³-KM DE ACARREO EN CAMION DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, 1232.43 M² DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90 % PRUEBA PROCTOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, 70.90 M³ DE RELLENO DE EXCAVACIONES, 246.48 M³ DE SUB-BASE HIDRÁULICA, 260.56 M³ DE BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 190 ML DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, 315.07 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PIEZAS DE RAMPAS Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	18 DE JULIO DEL 2022	16 DE AGOSTO DEL 2022	16 DE AGOSTO DEL 2022	\$897,205.69	\$143,552.91	\$1,040,758.60	\$520,379.30
2 F(DOS FINIQUITO)	17 DE AGOSTO DEL 2022	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$876,407.00	\$140,225.12	\$1,016,632.12	\$508,316.06
TOTALES : \$				\$1,773,612.69	\$283,778.03	\$2,057,390.72	\$1,028,695.36

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA: UR. URBANIZACION.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-027-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-017.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ENIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO

